



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

Departamento de Fiscalización de Obras

INFORMES DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre Julio – Septiembre 2024

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

Informes de presupuesto sobre programas y proyectos

CORRESPONDIENTE TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

MES DE JULIO

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÍ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE
OBRAS: CHAVÓN Y LOS PALOMOS

CUBICACION NO.: 1

FECHA DE REALIZACION: 15 DE JULIO, 2024

CONTRATISTA: NAHBERT S.R.L

MONTO CONTRATADO: RDS12,047,195.69

MONTO AVANCE: RDS2,409,439.14

NO. CONTRATO: 004/2022

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO	P. U. RDS	TOTAL	CANTIDADES				COSTOS RDS		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	PRELIMINARES											
1.01	INGENIERIA Y CAMPAMENTO	KM	1.00	57,031.82	57,031.82							
	SUBTOTAL				57,031.82							
B	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES											
1.01	DESAGUE DE 4" EN ACERO HN EN CANAL	ML	6	1,688.17	10,129.02							
1.02	PAÑETE EN SOPORTES DE CONCRETO	M2	18.05	335.9	6,063.00							
1.03	PAÑETE EN SEPARADORES DE SOPORTES	M2	15.5	335.9	5,206.45							
1.04	ARENA FINA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	9,775.00	177,905.00							
1.05	ARENA GRUESA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	9,775.00	177,905.00							
1.06	GRAVA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	1,350.00	24,570.00							
1.07	AGREGADO GRUESO DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	2,400.00	43,680.00							
	SUBTOTAL				445,458.47							
C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS											
1.01	ESCALERA VERTICAL HIERRO 2 M DE H	UD	2	9,000.00	18,000.00							
1.02	ESCALERA VERTICAL ACERO INOXIDABLE 3M DE H	UD	2	45,900.00	91,800.00							
1.03	TAPA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE 1M X 1M	UD	1	10,000.00	10,000.00							
1.04	TUBO DE 6" DE ACERO HN	ML	3.5	3,549.74	12,424.09							
1.05	PORTAL DE HIERRO 4 M X 2 M (2 HOJAS)	UD	1	31,125.00	31,125.00							
1.06	PUERTA DE MADERA 2.10 M X 0.90 M	UD	1	12,500.00	12,500.00							
	SUBTOTAL				175,849.09							
D	VALVULAS VASTAGO FIJO (SUMINISTRO Y COLOCACION)											
1.00	VALVULA VASTAGO FIJO 6"											
1.01	SUMINISTRO DE VALVULA DE 6"	UD	2.00	38,500.00	77,000.00							
1.02	INSTALACION	UD	2.00	2,000.00	4,000.00							
1.03	ABRAZADERA	UD	2.00	2,800.00	5,600.00							
1.04	NIPPLE DE 6"		2.00	3,200.00	6,400.00							
	SUBTOTAL				93,000.00							
E	VALVULAS VASTAGO FIJO 4"											
1.01	SUMINISTRO DE VALVULA DE 4"	UD	4.00	25,252.00	101,008.00							
1.02	INSTALACION	UD	4.00	2,000.00	8,000.00							
1.03	ABRAZADERA	UD	4.00	1,600.00	6,400.00							
1.04	NIPPLE DE 4"	UD	4.00	1,610.00	6,440.00							

1.07

0.08

1.06

1.05

	SUBTOTAL				121,848.00							
F	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA											
1.01	PINTURA EPOXICA EN LECHO FILTRANTE	M2	118.98	345	41,048.10							
1.02	PINTURA EPOXICA EN SEDIMENTADOR	M2	101.22	345	34,920.90							
1.03	PINTURA ACRILICA EN CASETA DE CLORACION	M2	23.67	157.3	3,723.29							
1.04	PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR DE TANQUE Y SOPORTES	M2	257.39	157.3	40,487.45							
1.05	PINTURA ACRILICA EN VERJA PERIMETRAL	M2	364	157.3	57,257.20							
	SUBTOTAL				177,436.94							
G	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL											
1.01	MUROS	M2	254.8	1,665.00	424,242.00							
1.02	ZAPATA DE MURO	M3	14.33	8,435.00	120,873.55							
1.03	EXCAVACIÓN ZAPATA DE MURO	M3	43.68	159.92	6,985.31							
1.04	BOTE	M3	56.78	280	15,898.40							
1.05	PASETE	M2	364	335.9	122,267.60							
	SUBTOTAL				690,266.86							
H	MISCELANEOS											
1.01	CAMINO DE ACCESO	PA	1	14,998.30	14,998.30							
1.02	LIMPIEZA DE FILTROS	PA	1	16,000.00	16,000.00							
1.03	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LECHO FILTRANTE	PA	1	12,000.00	12,000.00							
1.04	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN TANQUE RECEPTOR	PA	1.00	7,500.00	7,500.00							
	SUBTOTAL				50,498.30							
I	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL TANQUE											
1.01	DEMOLICION	M2	40.8	290	8,160.00							
1.02	BOTE	M3	11.68	280	3,270.40							
1.03	CONSTRUCCION DE LOSA	M3	6.12	16,972.00	103,868.64							
1.04	FINO DE LOSA	M2	40.86	349.89	14,296.51							
	SUBTOTAL				129,595.55							
J	REPOSICION DE ACERA EN PERIMETRO (0.10M DE ESPESOR)											
1.01	DEMOLICION	M2	36.6	85	3,111.00							
1.02	BOTE	M3	4.76	280	1,332.80							
1.03	CONSTRUCCION DE ACERA	M2	36.6	1530	55,998.00							
	SUBTOTAL				60,441.80							
K	RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION											
1.01	DEMOLICION	M2	23.67	290	4,734.00							
1.02	BOTE	M3	6.15	280	1,722.00							

J.47
QPB
M.G
R.D

1.03	CONSTRUCCION DE MURO	M2	18.61	1,050.52	19,550.18						
1.04	PAÑETE	M2	42.28	335.9	14,201.85						
1.05	LOSA	M3	0.61	16,972.00	10,352.92						
1.06	FINO DE LOSA	M2	5.06	349.89	1,770.44						
	SUB-TOTAL				102,829.69						
	SUB-TOTAL GENERAL				2,053,758.21						
	ESTACION DE BOMBEO LOS DOMINGUEZ										
A	PRELIMINARES										
1.01	REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO)	ML	750.00	50.00	37,500.00	750.00	750.00	100%		37,500.000	37,500.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL	PA	1.00	8,500.00	8,500.00						
	SUBTOTAL				46,000.00					37,500.000	37,500.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:										
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 19M X 0.60M X 1.10 M	M3	495	1,850.00	915,750.00	495.00	495.00	100%		915,750.000	915,750.00
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	45	2,200.00	99,000.00	45.00	45.00	100%		99,000.000	99,000.00
2.03	BOLE DE MATERIAL	M3	87.75	310	27,202.50	87.75	87.75	100%		27,202.500	27,202.50
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN	M3	427.5	580	247,950.00	427.50	427.50	100%		247,950.000	247,950.00
	SUBTOTAL				1,289,902.50					1,289,902.500	1,289,902.50
3.00	CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO										
3.01	ESTACION DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTRIFICACION, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO	PA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.50	0.50	100%		1,000,000.000	1,000,000.00
	SUBTOTAL				2,000,000.00					1,000,000.000	1,000,000.00
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:										
4.01	TUBERIA LINEA DE 6" PVC SCH-40- 5% POR CAMPANA	ML	787.50	1,426.22	1,123,148.25	787.50	787.50	100%		1,123,148.250	1,123,148.25
	SUBTOTAL				1,123,148.25					1,123,148.250	1,123,148.25
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES										
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1.00	25,039.25	25,039.25						
	SUBTOTAL				25,039.25						
6.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3M)										
6.01	EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M	M3	26.66	350	9,331.00						
6.02	RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO	ML	34.66	461.3	15,988.66						
6.03	BOLE DE MATERIAL EXCAVADO	M3	10.4	357.7	3,720.08						
6.04	LIMPIEZA BASE CISTERNA POR DERRUMBES SUELO	PA	1	6,000.00	6,000.00						
6.05	HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	11.5	18,420.00	211,830.00						
6.06	HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	21.81	21,180.00	461,935.80						
6.07	HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	40.57	16,773.25	680,490.75						

J. 7
Q.B.
m.6
R.D

6.08	FRAGUACHE	M2	102.53	73.99	7,586.19							
6.09	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO	M2	135.83	388.4	52,756.37							
6.10	CINTA WATER STOP DE 9"	ML.	64	900	57,600.00							
6.11	PINTURA EN CISTERNA	M2	135.83	240.22	32,629.08							
6.12	ESCALERA	UND	2	20,884.50	41,769.00							
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA	UND	2	10,000.00	20,000.00							
6.14	PINTURA EXTERIOR	M2	50.77	228	11,575.56							
6.15	TUBERIA 6" ACERO	ML.	2	2,785.00	5,570.00							
6.16	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	6	25,039.25	150,235.50							
6.17	TUBO DE VENTILACION	PA	1	3,000.00	3,000.00							
6.18	CONO DE REBOSE	UND	1	3,500.00	3,500.00							

J M

OPB

M.6

R. 40

6.19	CODO de 6" x 90 ACERO	UND	3	1,950.00	5,850.00														
6.20	SUBTOTAL				1,781,368.00														
7.00	COLOCACION Y SUMINISTRO DE ASFALTO																		
7.01	CORTE DE ASFALTO	ML	1,500.00	80	120,000.00														
7.02	REMOCHON	M2	675	45	30,375.00														
7.03	DOTÉ	M3	50.63	280	14,176.40														
7.04	REPOSICION	M3	50.63	8,500.00	430,355.00														
	SUBTOTAL				594,906.40														
	SUB-TOTAL GENERAL				6,860,364.40														
	LINEA DE IMPULSION DE SABANA GRANDE																		
1.00	TRABAJOS GENERALES																		
1.01	LONGITUD TOTAL (REPLANTEO)	ML	190.00	50.00	9,500.00														
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	6,000.00	6,000.00														
	SUBTOTAL				15,500.00														
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:																		
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	M3	125.4	180	22,572.00														
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	11.4	2,200.00	25,080.00														
2.03	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3C	M3	108.3	260	28,158.00														
2.04	CARGA Y BOTE MATERIAL - RETROPALA CAT416E	M3	22.23	280	6,224.40														
	SUBTOTAL				82,034.40														
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA																		
3.01	TUBERIA DE 4" PVC-SCH 40 + 2.5% POR CAMPANA	ML	194.75	948.10	184,642.51														
	SUBTOTAL				184,642.51														
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES																		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 02" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 2", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1	11,500.00	11,500.00														
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 03" COMPLETA (VÁSTAGO FDO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 3", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	3	18,172.00	54,516.00														
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 04" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 4", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1	25,250.00	25,250.00														
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION TAPON DE PVC DE 4" ANCLADO CON HORMIGON SIMPLE	PA	1	253	253.00														
4.05	EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES	PA	2	4,400.00	8,800.00														
	SUBTOTAL				100,319.00														
5.00	DEPOSITO DE RELEVO DE 40 M3 (4.4X4.9X2.5)																		
5.01	EXCAVACION A MANO	M3	53.9	380	20,482.00														
5.02	PISO HA E=0.15m 3/8" @ 0.25m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2	M3	3.23	14,454.65	46,688.52														

J M
OPB
M.6
R. D

5.03	LOSA HA E=0.15m 3/8" @ 0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	M3	3.23	21,541.45	69,578.88							
5.04	BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.40m TODAS LAS CAMARAS LLENAS	M2	51	1057.72	53,943.72							
5.05	COLUMNA DE AMARRE 20x20 4 O3/8" - 3/8" @ 0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA	M3	0.53	27,370.65	14,506.44							
5.06	COLUMNA AISLADA TIPO PILAR EN EL CENTRO 20x20 4 O1/2" - 1/2" @ 0.20m 1:2:4 CON LIGADORA	M3	0.13	35,550.34	4,621.54							
5.07	VIGA DE CORONACION 20x20 4 O 3/8" - 3/8" @ 0.20m 1:2:4 CON LIGADORA	M3	1.07	25,665.24	27,461.81							
5.08	ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	M3	2.55	11,850.62	30,219.08							
5.09	ZAPATAS COLUMNA 5 UNIDADES 1.0m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	M3	1.25	9,085.40	11,356.75							
5.10	EMPAÑETE PULIDO	M2	84.56	418.88	35,420.49							
5.11	ZABALETA INTERIOR DE CISTERNA	ML	16	161.12	2,577.92							
5.12	TAPA DE HIERRO GALBANIZADO	UND	1	4,500.00	4,500.00							
5.13	CARGA Y BOTE DE MATERIAL	M3	70.07	280	19,619.60							
	SUBTOTAL				340,976.76							
6.00	ELECTROMECHANICO											
6.01	ELECTROBOMBAS COMPLETAS DE 125 GPM VS 170' TDH INCLUYE, VALVULAS, MANTFORD ENTRE OTROS ELEMENTOS.	UND	1.00	250,000.00	250,000.00							
6.02	TRABAJOS ELECTROMECHANICOS GENERAL Y CONEXIÓN A LA RED INCLUYE LINEA CON POSTE ELECTRICO, PANEL, BAJA TENSION, ENTRE OTROS ELEMENTOS.	PA	1.00	77,000.00	77,000.00							
	SUBTOTAL				327,000.00							
					1,050,472.67							
	TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				RDS 9,964,595.28						RDS 3,450,550.75	

J. M

OPB

M. G

17. D



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÉ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE
OBRAS: CHAYÓN Y LOS PALOMOS

CUBICACION NO.: 1

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 DE JULIO, 2024

CONTRATISTA: NAHBERT S.R.L.

MONTO CONTRATADO: RD\$12,047,195.69

MONTO AVANCE: RD\$2,409,439.14

NO. CONTRATO: 004/2022

		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
		RD\$9,964,895.28		3,450,550.750	RD\$3,450,550.75
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	RD\$298,937.86		RD\$103,516.52	RD\$103,516.52
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RD\$996,489.53		RD\$345,055.08	RD\$345,055.08
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RD\$179,362.71		RD\$62,109.91	RD\$62,109.91
SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	3.00%	RD\$298,937.86		RD\$103,516.52	RD\$103,516.52
GASTOS DE TRANSPORTE	2.0%	RD\$199,291.91		RD\$69,011.02	RD\$69,011.02
	1%	RD\$99,645.95		RD\$34,505.51	RD\$34,505.51
CODIA	0.1%	RD\$9,964.60		RD\$3,450.55	RD\$3,450.55
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$2,082,600.41		RD\$721,165.11	RD\$721,165.11
TOTAL GENERAL		RD\$12,047,195.69			
SUB-TOTAL CUBICADO				RD\$4,171,715.8568	RD\$4,171,715.8568
MEJORA:					
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%			RD\$834,343.17	RD\$834,343.17
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01				RD\$3,337,372.69	RD\$3,337,372.69




PREPARADO POR:
Marcos J. Garcia
MARCOS JOEL GARCIA GARCIA
ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

REVISADO POR:
Juan Ramon Moore
JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATISTA:
Rafael Leonidas Diaz Cuesta
RAFAEL LEONIDAS DIAZ CUESTA
NAHBERT S.R.L.

APROBADO POR:
Oliver Jose Nazario Brugal
OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

OBRAS: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: JULIO 29, 2024
CONTRATISTA: QUACON, S.R.L

Pág. 61/62
MONTO CONTRATADO: RD\$12,094,531.73
MONTO AVANCE: RD\$2,418,906.35
NO. CONTRATO: 008/2022

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO											
1.00	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	780.000	60.00000	46,800.00	780.00		780.00	100.00%	46,800.00		46,800.00
1.02	MANEJO DEL TRNASITO	PA	1.000	100,000.00000	100,000.00	0.50	0.40	0.90	90.00%	50,000.00	40,000.00	90,000.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.000	50,000.00000	50,000.00	0.40	0.40	0.80	80.00%	20,000.00	20,000.00	40,000.00
	SUBTOTAL				196,800.00					116,800.00	60,000.00	176,800.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	M3	861.900	271.29668	233,830.61	795.60	16.58	812.18	94.23%	215,843.640	4,498.099	220,341.739
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	69.62	2,504.66662	174,374.89	66.30		66.30	95.23%	166,059.397		166,059.397
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	142.000	413	58,646.00	28.40	100.00	128.40	90.42%	11,729.200	41,300.000	53,029.200
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	752.670	74.73675	56,252.11	501.23	150.00	651.23	86.52%	37,460.152	11,210.513	48,670.665
	SUBTOTAL				523,103.61					431,092.39	57,008.61	488,101.00
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE											
3.01	TUBERIA PVC-SDR 26 12" +5% POR CAMP	ML	819.000	8,351.69000	6,840,034.11	780.00	20.00	800.00	97.68%	6,514,318.20	167,033.80	6,681,352.00
	SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC				6,840,034.11					6,514,318.20	167,033.80	6,681,352.00
4.00	ASFALTO-TODO COSTO											
4.01	CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS	ML	1,576.000	299.89475	472,634.12	1,576.00		1576.00	100.00%	472,634.12		472,634.12
4.02	RIEGO DE ADHERENCIA	M2	667.000	20.00000	13,340.00		333.50	333.50	50.00%		6,670.00	6,670.00
4.03	SUMINISTRO DE HORMIGON EN CALIENTE EN PLANTA	M3	66.700	9,600.00000	640,320.00		33.35	33.35	50.00%		320,160.00	320,160.00
4.04	COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE -TODO COSTO 4 PULG	M3	66.700	12,602.36612	840,577.82		33.35	33.35	50.00%		420,288.910	420,288.91
	SUBTOTAL				1,966,871.94					472,634.12	747,118.91	1,219,753.03
5.00	CONFECCION REGISTROS 1@2 MTS CADA 100 ML											
5.01	REGISTRO FABRICADOS A MANO	UND	9.00	37,444.10000	336,996.90	9.00		9.00	100.00%	336,996.90		336,996.90
	SUBTOTAL CONFECCION				336,996.90					336,996.90		336,996.90
6.00	EMPALME A RED PRINCIPAL EN CARRETERA PUERTO PLATA/SOSUA											

J. 24
m.6
ONB

cm

6.01	PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTRO Y CALLE	PA	1.00	85,000.00000	85,000.00	1.00	1.00	0.00%	85,000.00	85,000.00	
6.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	26.40	271.29659	7,162.23	26.40	26.40	0.00%			
6.03	ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM	M3	1.70	2,300.66471	3,911.13	1.70	1.70	0.00%	3,911.130	3,911.13	
6.04	BOTE DE MATERIAL	M3	2.21	413.00000	912.73	2.21	2.21	0.00%	912.730	912.73	
6.05	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	23.47	74.73669	1,754.07	23.47	23.47	0.00%	1,754.070	1,754.07	
	SUBTOTAL				98,740.16				91,577.93	91,577.93	
SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO					RDS9,962,546.730				RDS7,963,419.539	RDS1,031,161.322	\$8,994,580.860

J.M

m.6

104



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

OBRA: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA

CUBICACION NO.: 2

FECHA DE REALIZACION: JULIO 29, 2024

CONTRATISTA: QUACON, S.R.L.

Pag 2/2

MONTO CONTRATADO: RDS12,094,531.73

MONTO AVANCE: RDS2,418,906.35

NO. CONTRATO: 008/2022

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL		RDS9,962,546.730	RDS7,963,419.539	RDS1,031,161.322	RDS8,994,580.860
MAS:					
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50%	RDS348,689.136	RDS278,719.684	RDS36,090.6463	RDS314,810.330
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS996,254.673	RDS796,341.954	RDS103,116.132	RDS899,458.086
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS179,325.841	RDS143,341.552	RDS18,560.90	RDS161,902.455
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	3.00%	RDS298,876.402	RDS238,902.586	RDS30,934.8396	RDS269,837.426
TRANSPORTE	2.0%	RDS199,250.935	RDS159,268.391	RDS20,623.2264	RDS179,891.617
LEY 6/86	1%	RDS99,625.467	RDS79,634.195	RDS10,311.61	RDS89,945.809
CODIA	0.1%	RDS9,962.547	RDS7,963.420	RDS1,031.16	RDS8,994.581
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS2,131,985.00	RDS1,704,171.781	RDS220,668.523	RDS1,924,840.304
SUB-TOTAL CUBICADO		RDS12,094,531.73	RDS9,667,591.320	RDS1,251,829.84	RDS10,919,421.164
MENOS:					
AMORTIZACION DEL AVANCE		20%	RDS1,933,518.264	RDS250,365.969	RDS2,183,884.233
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02		90.28	RDS7,734,073.056	RDS1,001,463.875	RDS8,735,536.932

PREPARADO POR:

Marcos J. Garcia
MARCOS JOEL GARCIA GARCIA

ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

REVISADO POR:

JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA:

LUIS TOMAS MATA MARTINEZ
QUACON, S.R.L.



APROBADO POR:

OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 01/02

OBRAS: AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS
CUBICACION NO.: 3
FECHA DE REALIZACION: 24 DE JULIO, 2024
CONTRATISTA: ING. WASCAR VASQUEZ

MONTO CONTRATADO CON ADENDA: RD\$21,044,668.35
MONTO AVANCE: RD\$2,645,359.30
NO. CONTRATO: 007/2022

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.00	PRELIMINARES											
1.01	Letrero de obra	und	2.00	30,000.00	60,000.00	2.00		2.00	100.00%	60,000.00		60,000.00
1.02	Manejo de tránsito	ml.	1,156.00	38.92	44,991.52	1,156.00		1,156.00	100.00%	44,991.52	-	44,991.52
1.03	Corte de asfalto	ml.	750.00	120.00	90,000.00	750.00		750.00	100.00%	90,000.00	-	90,000.00
1.04	Replanteo (con topógrafo)	ml.	1,156.00	76.07	87,936.92	1,156.0000		1,156.0000	100.00%	87,936.92	-	87,936.92
1.05	Subtotal				282,928.44					282,928.44		282,928.44
2.00	Perforación y aforo de pozos											
2.01	Pozos nuevos a perforar	und	3.00	739,860.00	2,219,580.00	2.00	1.00	3.0000	100.00%	1,479,720.00	739,860.00	2,219,580.00
	Subtotal				2,219,580.00					1,479,720.00	739,860.00	2,219,580.00
3.00	Suministro tubería:											
3.01	Tubería pvc-sdr 21" 12' + 5% por camp	ml.	1,108.80	9,493.964	10,526,907.28	780.466379	208.00	988.4664	89.15%	7,409,719.71	1,974,744.51	9,384,464.22
	Subtotal				10,526,907.28					7,409,719.71	1,974,744.51	9,384,464.22
4.00	Colocación de tubería:											
4.01	Tubería pvc-sdr 21" 12'	ml.	1056	164.19	173,384.64	380.965346	616.73	997.6953	94.48%	62,550.70	101,260.90	163,811.60
	Subtotal				173,384.64					62,550.70	101,260.90	163,811.60
5.00	Movimiento de tierra:											
5.01	Excavación con equipo	M3	1,077.12	212.89	229,308.08	711.84236	216.32	928.1624	86.17%	151,544.12	46,052.36	197,596.48
5.02	Asiento de arena de 10 cm	M3	85.68	2,281.48	195,477.21	43.22	16.64	59.8576	69.86%	98,600.00	37,963.83	136,563.83
5.03	Bote de material	M3	175.83	268.02	47,125.31	110.477912	35.00	145.4779	82.74%	29,610.29	9,380.70	38,990.99
5.04	Relleno compactado de reposición	M3	941.87	183.19	172,540.80	575.73	268.02	843.7500	89.58%	105,468.75	49,097.81	154,566.56
	Subtotal				644,451.40					385,223.16	142,494.70	527,717.86
6.00	Empalme a tanque cuesta amarilla											
6.01	Suministro tubería HN 12"	und	2.00	RD\$ 33,500.00	67,000.00							
6.02	Confección de andamio	und	1.00	RD\$ 17,000.00	17,000.00							
6.03	Pintura	und	1.00	RD\$ 10,000.00	10,000.00							
6.04	Mano de obra colocación	und	1.00	RD\$ 39,500.00	39,500.00							
6.05	Suministro y colocación Junta dresser 12"	und	1.00	RD\$ 8,500.00	8,500.00							
6.06	Subtotal				142,000.00							
7.00	Cruce de alcantarilla											
7.01	Suministro tubería HN 12"	und	1.00	RD\$ 33,500.00	33,500.00							
7.02	Pintura	und	1.00	RD\$ 7,500.00	7,500.00							
7.03	Mano de obra colocación	und	1.00	RD\$ 40,500.00	40,500.00							

J. M
m-6
OPB

7.04	Anclaje en tubería de 12" h.s.	und	2.00	RDS	4,800.00	9,600.00													
7.05	Suministro y colocación Junta dresser 12"	und	2.00	RDS	8,500.00	17,000.00													
	Subtotal					108,100.00													
8.00	ESTACION DE BOMBEO #1																		
8.01	bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdl, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba	und	1.00	RDS	798,115.50	798,115.50													
8.02	cheque horizontal ø8" platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RDS	47,203.00	47,203.00													
8.03	válvulas de compuerta ø8" completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RDS	72,115.16	72,115.16													
8.04	suministro e instalación de manifold de 8", incluir manómetro de 0-200 psi	und	1.00	RDS	45,000.00	45,000.00													
8.05	pilar para instalación de panel de control en h.a 210 kg/cm ² (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zarza 1.2x1.2x0.25)	und	1.00	RDS	9,933.65	9,933.65													
8.06	vaciado de recubrimiento de tubería del pozo	und	1.00	RDS	3,605.57	3,605.57													
8.07	cercado de área de estación de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclónica 6 pies	und	16.00	RDS	4,971.01	79,536.16													
	Subtotal					1,055,509.04													
9.00	ESTACION DE BOMBEO #2																		
9.01	bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdl, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba	und	1.00	RDS	798,115.50	798,115.50													
9.02	cheque horizontal ø8" platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RDS	47,203.00	47,203.00													
9.03	válvulas de compuerta ø8" completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RDS	72,115.16	72,115.16													
9.04	suministro e instalación de manifold de 8", incluir manómetro de 0-200 psi	und	1.00	RDS	45,000.00	45,000.00													
9.05	pilar para instalación de panel de control en h.a 210 kg/cm ² (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zarza 1.2x1.2x0.25)	und	1.00	RDS	9,933.65	9,933.65													
9.06	vaciado de recubrimiento de tubería del pozo	und	1.00	RDS	3,605.57	3,605.57													
9.07	cercado de área de estación de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclónica 6 pies	und	16.00	RDS	4,971.01	79,536.16													
	Subtotal					1,055,509.04													
10.00	ESTACION DE BOMBEO #2																		

J. M
M-6
DJB

10.01	bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdl, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba	und	1.00	RD\$	798,115.50	798,115.50						
10.02	cheque horizontal ø8" platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RD\$	47,203.00	47,203.00						
10.03	válvulas de compuerta ø8" completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser oriolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos)	und	1.00	RD\$	72,115.16	72,115.16						
10.04	suministro e instalacion de manifold de 8", incluir manometro de 0-200 psi.	und	1.00	RD\$	45,000.00	45,000.00						
10.05	pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zarzeta 1.2x1.2x0.25)	und	1.00	RD\$	9,933.65	9,933.65						
10.06	vaciado de recubrimiento de tubería del pozo	und	1.00	RD\$	3,605.57	3,605.57						
10.07	cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies	und	16.00	RD\$	4,971.01	79,536.16						
	Subtotal					1,055,509.04						
	SUBTOTAL PRESUPUESTO					17,263,878.88				9,620,142.01	2,958,360.12	12,578,502.12

OPB

J. ٤٦

m. 6



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

OBRA: AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS

CUBICACION NO.: 3

FECHA DE REALIZACION: 24 DE JULIO, 2024

CONTRATISTA: ING. WASCAR VASQUEZ

MONTO CONTRATADO CON ADENDA : RDS21,044,668.35

MONTO AVANCE: RDS2,645,359.30

NO. CONTRATO: 007/2022

Pag 2/2

		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS		RDS17,263,878.88			
SUB-TOTAL GENERAL			RDS9,620,142.01	RDS2,958,360.12	RDS12,578,502.12
MAS:					
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	517,916.37	RDS288,604.26	RDS88,750.80	RDS377,355.06
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	1,726,387.89	RDS962,014.20	RDS295,836.01	RDS1,257,850.21
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	310,749.82	RDS173,162.56	RDS53,250.48	RDS226,413.04
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	3.00%	517,916.37	RDS288,604.26	RDS88,750.80	RDS377,355.06
TRANSPORTE	3.0%	517,916.37	RDS288,604.26	RDS88,750.80	RDS377,355.06
LEY 6/86	1%	172,638.79	RDS96,201.42	RDS29,583.60	RDS125,785.02
CODIA	0.1%	17,263.88	RDS9,620.14	RDS2,958.36	RDS12,578.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS3,780,789.47			
TOTAL PRESUPUESTO		RDS21,044,668.35	RDS2,106,811.10	RDS647,880.87	RDS2,754,691.96
SUB-TOTAL CUBICADO			RDS11,726,953.10	RDS3,606,240.98	RDS15,333,194.09
MENOS:					
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%		RDS2,345,398.62	RDS299,968.68	RDS2,645,359.30
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03			RDS9,381,562.48	RDS3,306,272.30	RDS12,687,834.79

PREPARADO POR:
Marcos Joel Garcia
MARCOS JOEL GARCIA GARCIA
ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

REVISADO POR:
Juan Ramon Moore Checo
JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATISTA:
Wascar Vasquez Suero
WASCAR DE JESUS VASQUEZ SUERO

Ing. Wascar Vasquez Suero
Ingeniero Civil
CODIA No. 22380

APROBADO POR:
Oliver Jose Navarro Brugal
OLIVER JOSE NAVARRO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

Puerto Plata, Rep. Dom.
Julio 29, 2024

AL : Licda. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA : Ing. Oliver José Nazario Brugal
Director General

Licdo. Máximo Herrera
Director Administrativo y Financiero

DEL : Departamento Fiscalización de Obras

ASUNTO : **SOLICITUD PAGO**

ANEXOS : Cubicación, Copia: Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



Por medio de la presente, solicitamos el pago de **UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCEINTOS TREINTA Y DOS CON 99/100 (RD\$1,307,832.99)**, a favor **ESTEBAN POLANCO MOLINA (CUBICACION NO. 05)**, Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata, según contrato No. 006/2022

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore
Enc. Fiscalización de Obras
CODIA No. 22700


Ing. Juan Ramon Moore Checo
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

JRM/MG.

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPPLATA"

OBRAS: AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE

CUBICACION NO.: 5

FECHA DE REALIZACION: JULIO 29, 2024

CONTRATISTA: ESTEBAN POLANCO

MONTO CONTRATADO: RDS19,236,531.64

MONTO AVANCE: RDS3,847,306.33

NO. CONTRATO: 006/2022

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS											
1.00	PRELIMINARES											
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	1,242.75	143.49	178,322.20							
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS	UND	1.00	30,000.00	30,000.00	1,226.00	16.75	1242.75	98.65%	175,918.74	2,403.46	178,322.20
1.03	CORTE DE ASFALTO	ML	2,485.50	85.00	211,267.50							
1.04	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO	ML	1242.75	25.00	31,068.75	1290	600.00	1890.00	76.04%	109,650.00	51,000.00	160,650.00
1.05	SUBTOTAL					1,226.00	16.75	1242.75	100.00%	30,650.00	418.75	31,068.75
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				450,658.45					346,218.74	53,822.21	400,040.95
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	M3	894.781	562.31	503,144.37							
2.02	ASIENTO DE ARENA	M3	74.565	2,715.8213	202,505.22	775.9		775.90	86.71%	436,071.41		436,071.41
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	387.738	504.28501	195,530.46	74.565		74.565	100.00%	202,505.12		202,505.12
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	745.650	719.98437	536,856.34	223.58		223.58	57.66%	112,749.16		112,749.16
2.05	DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR	HORAS	90.000	2,400.00	216,000.00	745.65		745.65	100.00%	536,852.56		536,852.56
2.06	SUBTOTAL					104	-14	90.00	100.00%	249,600.00	(33,600.00)	216,000.00
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:				1,654,036.39					1,537,778.24		1,537,778.24
3.01	TUBERIA PVC SDR-26 6" C/JG+5% POR CAMPANA	ML	1242.75	2,022.65	2,513,648.29							
3.02	TUBERIA PVC SDR-26 4" C/JG+5% POR CAMPANA	ML	456.75	1,750.88	799,714.44	1242.75		1242.75	100.00%	2,513,648.29		2,513,648.29
3.03	TUBERIA PVC SCH-40 2" C/JG+5% POR CAMPANA	ML	427.5	1,575.77	673,641.68	456.75		456.75	100.00%	799,714.44		799,714.44
3.04	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	UD	300	3,750.00	1,125,000.00	325.00	102.50	427.50	100.00%	512,125.25	161,516.43	673,641.68
3.05	ELECTROBOMBA MONOBLOQUE HIDROMAC 275GPM VS 260TDH INCLUYE MANIFOLD	UD	1	240,588.04	240,588.04	250.00	25.00	275.00	91.67%	937,500.00	93,750.00	1,031,250.00
3.06	KIT ARRANCADOR MAGNETICO 30 HP 460V 3F	UD	1	99,873.51	99,873.51	1.00		1.00	100.00%	240,588.04		240,588.04
	SUBTOTAL					1.00		1.00	100.00%	99,873.51		99,873.51
4.00	PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)				5,452,465.95					5,103,449.53	255,266.43	5,358,715.95
4.01	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6"	UND	4	2,295.00	9,180.00							
4.02	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6"	UND	2	3,570.00	7,140.00		4.00	4.00	100.00%		9,180.00	9,180.00
4.03	TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6"	UND	2	3,841.7800	7,683.56		2.00	2.00	100.00%		7,140.00	7,140.00
4.04	VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE 06" VASTAGO FIJO	UND	2	59,642.4600	119,284.92		2.00	2.00	100.00%		7,683.56	7,683.56
4.05	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 4"	UND	4	2,091.0000	8,364.00						119,284.92	119,284.92
4.06	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 4"	UND	2	3,162.0000	6,324.00		4.00	4.00	100.00%		8,364.00	8,364.00
4.07	TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 4"	UND	2	2,866.3010	5,732.60		2.00	2.00	100.00%		6,324.00	6,324.00
4.08	VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE 04" VASTAGO FIJO	UND	1	51,894.5411	51,894.54		2.00	2.00	100.00%		5,732.60	5,732.60
4.09	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 2"	UND	14	1,785.0000	24,990.00		1.00	1.00	100.00%		51,894.54	51,894.54
							14.00	14.00	100.00%		24,990.00	24,990.00

QUB
J.H
m.6

4.10	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 2"	UND	6	2,550.0000	15,300.00		6.00	6.00	100.00%		15,300.00	15,300.00
4.11	TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 2"	UND	2	2,474.6211	4,949.24		2.00	2.00	100.00%		4,949.24	4,949.24
4.12	VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE 02" VASTAGO FIJO	UND	2	35,586.7800	71,173.56		2.00	2.00	100.00%		71,173.56	71,173.56
4.13	VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA	UND	4	13,005.0000	52,020.00		3.00	3.00	75.00%		39,015.00	39,015.00
4.14	JUNTA DRESSER DE 6"	UND	8	7,701.0000	61,608.00		6.00	6.00	75.00%		46,206.00	46,206.00
4.15	JUNTA DRESSER DE 4"	UND	10	6,069.0000	60,690.00		8.00	8.00	80.00%		48,552.00	48,552.00
4.16	JUNTA DRESSER DE 2"	UND	16	3,544.5000	56,712.00		8.00	8.00	50.00%		28,356.00	28,356.00
4.17	SUBTOTAL	Sub total			563,046.43						494,145.43	494,145.43
5	ANCLAJES EN CONCRETO											
5.01	ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S.	UND	10	5,322.329	53,223.29	8.00		8.00	80.00%	42,578.63	-	42,578.63
5.02	SUBTOTAL				53,223.29					42,578.63	-	42,578.63
II	LÍNEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA											
1	PRELIMINARES											
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	2,362.50	143.49	338,995.13	2,000.00		2,000.00	84.66%	286,980.00		286,980.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS	UND	1.00	30,000.00	30,000.00	1.00		1.00	100.00%	30,000.00		30,000.00
1.03	CORTE DE ASFALTO	ML	4,725.00	85.00	401,625.00	1,800.00		1,800.00	38.10%	153,000.00		153,000.00
1.04	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO	ML	2,362.50	25.00	59,062.50	2,000.00		2,000.00	84.66%	50,000.00		50,000.00
1.05	SUBTOTAL				829,682.63					519,980.00		519,980.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	M3	1,701.00	562.31069958	956,490.50	1,387.99827316		1,388.00	81.60%	780,486.28		780,486.28
2.02	ASIENTO DE ARENA	M3	141.7500	2,715.82004	384,967.49	191.28		191.28	134.94%	519,482.05		519,482.05
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	737.10	504.2849953	371,708.470	356.40		356.40	48.35%	179,728.96		179,728.96
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	1,417.50	719.984364	1,020,577.836	1,195.15		1,195.15	84.31%	860,484.10		860,484.10
	DEMOLICION ROCA CON COMPRESOR	HORAS	300.000	2,400.00	720,000.00	180	75	255.00	85.00%	432,000.00	180,000.00	612,000.00
2.05	SUBTOTAL				3,453,744.30					2,772,181.38	180,000.00	2,952,181.38
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA	ML	2,362.50	2,022.65	4,778,510.63	2,150.00		2,150.00	91.01%	4,348,697.50	-	4,348,697.50
3.02	BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE	UND	1.00	493,697.17	493,697.17							
3.03	BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE	UND	1.00	287,575.989	287,575.99							
	SUBTOTAL				5,559,783.78					4,348,697.50	-	4,348,697.50
4.00	PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)											
4.01	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6"	UND	8	2,295.00	18,360.00		8.00	8.00	100.00%	0.00	18,360.00	18,360.00
4.02	CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6"	UND	2	3,570.00	7,140.00		2.00	2.00	100.00%		7,140.00	
4.03	TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6"	UND	4	3,841.7800	15,367.12	4.00		4.00	100.00%	15,367.12	-	15,367.12
4.04	VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE 06" VASTAGO FIJO	UND	2	59,642.4600	119,284.92	1.00		1.00	50.00%	59,642.46	-	59,642.46
4.05	VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA	UND	4	13,005.0000	52,020.00	2.00		2.00	50.00%	26,010.00	-	26,010.00

OPS
J. Y
M. 6

4.06	JUNTA DRESSER DE 6"	UND	16	7,701.0000	123,216.00	8.00		8.00	50.00%	61,608.00	-	61,608.00
4.07	SUBTOTAL	Sub total			335,388.04					162,627.58	25,500.00	188,127.58
5	ANCLAJES EN CONCRETO											
5.01	ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S.	UND	20	5,322.3295	106,446.59	8.00	8.00	16.00	80.00%	42,578.64	42,578.64	85,157.27
5.02	SUBTOTAL				106,446.59					42,578.64	42,578.64	85,157.27
6	AFORO POZOS DE CABARETE											
6.01	PRUEBA DE AFORO	UND	2	75,000.00	150,000.00	2.00		2.00	100.00%	150,000.00		150,000.00
6.02	ANALISIS QUIMICO	UND	2	15,000.00	30,000.00	2.00		2.00	100.00%	30,000.00		30,000.00
6.03	INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	UND	2	20,000.00	40,000.00	2.00		2.00	100.00%	40,000.00	-	40,000.00
6.04	ALQUILER DE PLANTA	UND	2	5,000.00	10,000.00	2.00		2.00	100.00%	10,000.00		10,000.00
6.05	SUBTOTAL				230,000.00					230,000.00	-	230,000.00
III	INSTALACION ELECTRICA											
1	INSTALACION ELECTRICA											
1.01	INSTALACION ELECTRICA LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS	PA	1	385,368.62	385,368.62	1.00		1.00	100.00%	385,368.62	-	385,368.62
1.02	INSTALACION ELECTRICA DISTRIBUCION DEL CALLEJON DE LA LOMA	PA	1	818,016.42	818,016.42							
1.03	SUBTOTAL				1,203,385.04					385,368.62	-	385,368.62
SUBTOTAL PRESUPUESTO					RDS19,328,814.45					RDS15,491,458.86	RDS1,051,312.69	RDS16,542,771.56

QUB
 J. 21
 m-6



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

OBRAS: AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE
CUBICACION NO.: 5
FECHA DE REALIZACION: JULIO 29, 2024
CONTRATISTA: ESTEBAN POLANCO MOLINA

MONTO
CONTRATADO: RDS19,236,531.64
MONTO AVANCE: RDS3,847,306.33
NO. CONTRATO: 006/2022

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
MAS:		RDS19,328,814.45	RDS15,491,458.86	RDS1,051,312.69	RDS16,542,771.56
GASTOS INDIRECTOS					
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS1,932,881.45	RDS1,549,145.89	RDS105,131.27	RDS1,654,277.16
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00%	RDS773,152.58	RDS619,658.35	RDS42,052.51	RDS661,710.86
GASTOS DE TRANSPORTE	3.0%	RDS579,864.43	RDS464,743.77	RDS31,539.38	RDS496,283.15
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	4.50%	RDS869,796.65	RDS697,115.65	RDS47,309.07	RDS744,424.72
LEY 6/86	1%	RDS193,288.14	RDS154,914.59	RDS10,513.13	RDS165,427.72
CODIA	0.1%	RDS19,328.81	RDS15,491.46	RDS1,051.31	RDS16,542.77
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS347,918.66	RDS278,846.26	RDS18,923.63	RDS297,769.89
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS4,716,230.73			
TOTAL GENERAL		RDS24,045,045.18	RDS3,779,915.96	RDS256,520.30	RDS4,036,436.26
SUB-TOTAL CUBICADO			RDS19,271,374.82	RDS1,307,832.99	RDS20,579,207.82
MENOS:			RDS3,847,306.33		RDS3,847,306.33
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%		RDS15,424,068.49	RDS1,307,832.99	RDS16,731,901.49
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05					

PREPARADO POR:
Marcos Joel Garcia
MARCOS JOEL GARCIA GARCIA
ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

REVISADO POR:
JUAN RAMON MOORE CHICO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATISTA:
ESTEBAN POLANCO MOLINA

APROBADO POR:
OLIVERIO JOSE N. GARCIA BRUGAL
DIRECTOR GENERAL



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 01/03

INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA GALLERA LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA.
OBRAS: MUNICIPIO SOSÚA

CUBICACION NO.: 1

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 DE JULIO, 2024

CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.

MONTO CONTRATADO: RD\$4,105,183.65

MONTO AVANCE: RD\$821,036.73

NO. CONTRATO: 002/2023

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO	P.U. RDS	TOTAL	CANTIDADES				COSTOS RDS		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	RED DE AGUA POTABLE											
1.01	REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO)	ML	981.00	60.00	58,860.00		981.00	981.00	100.00		58,860.00	58,860.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	6,001.00	6,001.00							
	SUBTOTAL				64,861.00						58,860.00	58,860.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO	M3	789.71	150.00	118,455.75		494.42	494.42	62.61		74,163.60	74,163.60
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	72.10	1,800.00	129,786.30		49.44	49.44	68.57		88,996.32	88,996.32
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	140.38	280.00	39,306.02		64.27	64.27	45.78		17,995.60	17,995.60
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN	M3	681.72	100.00	68,172.14		395.54	395.54	58.02		39,553.92	39,553.92
	SUBTOTAL				355,720.21						220,709.44	220,709.44
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:											
3.01	TUBERÍA LINEA DE IMPULSION 6" PVC SCH-40 + 5% POR CAMP	ML	1,030.05	1,625.68	1,674,528.90		824.04	824.04	80.00		1,339,623.12	1,339,623.12
3.02	TUBERÍA 6" HIERRO NEGRO + 5% POR CAMP	ML	2.00	19,495.00	38,990.00							
	SUBTOTAL				1,713,518.90						1,339,623.12	1,339,623.12
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES											
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UD	3.00	24,977.99	74,933.97							
4.02	CONEXION O EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES	PA	1.00	10,000.00	10,000.00							
4.03	INTERCONEXION A LINEA DE 20 PULG	PA	1.00	4,500.00	4,500.00							
	SUBTOTAL				89,433.97							
5.00	ASFALTO - TODO COSTO											
5.01	CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS 0.70M		1,978.00	75.00	148,350.00		1,584.00	1,584.00	80.08		118,800.00	118,800.00
5.02	RIEGO DE ADHERENCIA		837.85	45.00	37,703.25							
5.03	COLOCACION DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE EN PLANTA		69.07	11,500.00	794,305.00		27.63	27.63	40.00		317,722.00	317,722.00
5.04	COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE - TODO COSTO 4 PULG		69.07	1,200.00	82,884.00		27.63	27.63	40.00		33,153.60	33,153.60
	SUBTOTAL				1,063,242.25						469,675.60	469,675.60
	TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				3,286,776.34						2,088,868.16	2,088,868.16

J.M
QJB
m-b
J-S

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA GALLERA LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA,
OBRAS: MUNICIPIO SOSUA

CUBICACION NO.: 1

FECHA DE REALIZACION: 16 DE JULIO, 2024

CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.

MONTO CONTRATADO: RDS4,105,183.65

MONTO AVANCE: RDS821,036.73

NO. CONTRATO: 002/2023

		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
		RDS3,286,776.34		2,088,868.162	RDS2,088,868.16
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	RDS82,169.41		52,221.704	RDS52,221.70
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS328,677.63		208,886.816	RDS208,886.82
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS59,161.97		37,599.627	RDS37,599.63
SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	2.00%	RDS65,735.53		41,777.363	RDS41,777.36
GASTOS DE TRANSPORTE	2.5%	RDS82,169.41		52,221.704	RDS52,221.70
LEY 6-86	1%	RDS32,867.76		20,888.682	RDS20,888.68
CODIA	0.1%	RDS3,286.78		2,088.868	RDS2,088.87
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS654,068.49		415,684.764	RDS415,684.764
IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACIÓN)	5.00%	RDS164,338.82			
TOTAL GENERAL		RDS4,105,184			
SUB-TOTAL CUBICADO				RDS2,504,552.9266	RDS2,504,552.9266
MENOS:					
AMORTIZACION DEL AVANCE				RDS500,910.59	RDS500,910.59
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01				RDS2,003,642.34	RDS2,003,642.34



REVISADO POR:

JUAN RAMON MOORE CHIECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA:
JOHANNA JOSE SILVERIO DE LEON
NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.

APROBADO POR:
OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL



PREPARADO POR:

MARCOS JOEL GARCIA GARCIA
ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)

Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nota:

En esta Institución no hubieron Presupuestos de Programas y Proyectos en el periodo del 1 al 30 de **Agosto** del 2024



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)

Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

MES DE SEPTIEMBRE



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

Puerto Plata, Rep. Dom.
Septiembre 12, 2024

AL : Licdo. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA : Ing. Oliver José Nazario Brugal
Director General

DEL : Licda. Eddy Gabriela Domínguez
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO : **SOLICITUD PAGO**

ANEXOS : Cubicación, Copia: Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



J. N. D. R.

Por medio de la presente, solicitamos el pago de **CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 29/100 (RD\$4,019,952.29)**, a favor de la **Constructora De la Cruz Rochttis & Asociados S.R.L (CUBICACION NO. 03)**, por concepto de la construcción de línea colectora de agua residuales en la cañada del Mirador Sur, Municipio San Felipe de Puerto Plata, provincia puerto plata. no. 005/2021

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore
Enc. Fiscalización de Obras
CODIA No. 22700

Ing. Juan Ramon Moore Checo
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

Pág. 01/02

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR
CUBICACION NO.: 3

MONTO CONTRATADO: RDS24,315,191.31

MONTO AVANCE: RDS4,863,038.46

FECHA DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 12, 2024

NO. CONTRATO: 005/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTIS SRL

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RJS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.00	RED DE ALCANTARILLADO											
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	1,635.00	51.94	84,927.56	1,635.00		1,635.00	100.00	84,927.56		84,927.56
1.02	SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO				RDS84,927.56					84,927.56		84,927.56
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE											
2.01	TUBERIA DE 8"X 20"DE ACERO 3/8 ESP.	ML	1,515.00	7454.39	11,293,400.85	1,424.88	90.12	1,515.00	100.00	10,621,581.78	671,819.07	11,293,400.85
2.02	TUBERIA DE 12"X 20"DE ACERO 3/8 ESP.	ML	120.00	12,684.21	1,522,105.27	100.00	20.00	120.00	100.00	1,268,421.06	253,684.21	1,522,105.27
2.03	PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO	ML	1,515.00	220.55	334,131.76	1,400.00	115.00	1,515.00	100.00	308,768.62	25,363.14	334,131.76
2.04	PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO	ML	120.00	315.85	37,901.41	100.00	20.00	120.00	100.00	31,584.51	6,316.90	37,901.41
2.05	CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS	UD	175.00	3,200.00	560,000.00	120.00	55.00	175.00	100.00	384,000.00	176,000.00	560,000.00
2.06	CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES	PA	1.00	50,987.13	50,987.13	0.50	0.50	1.00	100.00	25,493.57	25,493.57	50,987.13
2.07	CRUCE DE ALCANTARILLAS	UD	4.00	77,234.97	308,939.86	2.00	2.00	4.00	100.00	154,469.93	154,469.93	308,939.86
2.08	TAPON REGISTRO DE 4	UD	120.00	4,554.46	546,535.20	60.00	60.00	120.00	100.00	273,267.60	273,267.60	546,535.20
2.09	PINTURA OXIDO ROJO TUBERIA DE 12 ACERO	M2	81.02	238.84	19,350.82	81.02	-	81.02	100.00	19,350.82	0.00	19,350.82
2.10	PINTURA OXIDO ROJO PARA TUBERIA DE 8"	M2	951.42	238.84	227,237.15	700.00	251.42	951.42	100.00	167,188.00	60,049.15	227,237.15
2.11	SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION				14,900,589.44					13,254,125.87	1,646,463.57	14,900,589.44
3.00	CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES											
3.01	REGISTRO FABRICADO A MANO	UD	2.00	46,530.90	93,061.80							
3.02	REGISTROS EN HIERRO NEGRO DE 20"	UD	60.00	51,908.70	3,114,522.00	35.00	20.00	55.00	91.67	1,816,804.50	1,038,174.00	2,854,978.50
3.03	SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO				3,207,583.80					1,816,804.50	1,038,174.00	2,854,978.50
4.00	EMPALME A RED PRINCIPAL DE LA MANO LO TAVAREZ JUSTO											
4.01	PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE	PA	1.00	34,901.54	34,901.54	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
4.02	EXCAVACION NO CALIFICADA	M3	39.60	342.68	13,570.09	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
4.03	ASIENTO DE ARENA	M3	2.8	1234.8	3,457.44	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
4.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION)	M3	34.96	96.00	3,356.16	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
4.05	BOTE DE MATERIAL	M3	3.64	209.09	761.09	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
4.06	SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL				56,046.32							0.00

J. H. D. B.

OJB

J. H. D. B.

5.00	EMPALME A RED PRINCIPAL EN CALLE VISTA ALEGRE											
5.01	PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE	PA	1.00	34,901.54	34,901.54							
5.02	EXCAVACION NO CALIFICADA	M3	13.68	342.68	4,687.85							
5.03	ASIENTO DE ARENA	M3	0.64	1,234.80	790.27							
5.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	12.39	96.00	1,189.44							
5.05	BOTE DE MATERIAL	M3	0.83	209.09	173.55							
5.06	SUBTOTAL EMPALME A RED CALLE VISTA ALEGRE				41,742.65							
6.00	ACOMETIDAS											
6.01	CONEXION DE ACOMETIDAS	UD	155.00	17,817.58	2,761,724.90	65.00	65.00	130.00	83.87	1,158,060.52	1,158,142.70	2,316,203.22
6.02	TUBERIA LINEA RECOLECTORA	UD	5.00	62,224.08	311,120.39	2.00	3.00	5.00	100.00	124,448.16	186,672.23	311,120.39
6.03	SUBTOTAL ACOMETIDAS				3,072,845.29					1,282,508.67	1,344,814.93	2,627,323.61
	PARTIDA PAGADA EN LA CUBICACION I Y NO REALIZADA											
	CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS. UNIDADES											
	REGISTRO FABRICADO A MANO	UD	10.00	46,530.90	465,309.02	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
	SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS				RDS21,363,735.06					RDS16,438,366.60	RDS4,029,452.50	RDS20,467,819.11

OPS
J. W
J. H. D. R



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 01-02

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR
CUBICACION NO.: 3
FECHA DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 12, 2024
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL

MONTO CONTRATADO: RDS24,315,191.31
MONTO AVANCE: RDS4,863,038.46
NO. CONTRATO: 005/2021 \$4,863,038.46

		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL		RDS21,363,735.06	RDS16,438,366.60	RDS4,029,452.50	RDS20,467,819.11
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50%	\$747,730.73	\$575,342.83	\$141,030.84	\$716,373.67
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	\$2,136,373.51	\$1,643,836.66	\$402,945.25	\$2,046,781.91
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	\$384,547.23	\$295,890.60	\$72,530.15	\$368,420.74
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	3.00%	\$640,912.05	\$493,151.00	\$120,883.58	\$614,034.57
TRANSPORTE	2.0%	\$427,274.70	\$328,767.33	\$80,589.05	\$409,356.38
LEY 6/86	1%	\$213,637.35	\$164,383.67	\$40,294.53	\$204,678.19
CODIA	0.1%	\$21,363.74	\$16,438.37	\$4,029.45	\$20,467.82
SUPERVISION	5%	\$1,068,186.75			
IMPREVISTOS	5%	\$1,068,186.75			
ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS	1	\$150,000.00			
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS6,858,212.81	RDS3,517,810.45	RDS862,302.84	RDS4,380,113.29
SUB-TOTAL CUBICADO		28,221,947.86	RDS19,956,177.06	RDS4,891,755.34	RDS24,847,932.39
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%		RDS3,991,235.41	RDS871,803.05	RDS4,863,038.46
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03			RDS15,964,941.64	RDS4,019,952.29	RDS19,984,893.93

REVISADO POR:
JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA
JOSE HERIBERTO DE LA CRUZ ROCHTTIS
CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL



APROBADO POR:
OLIVER ROSE NAZARIO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

OBRAS: REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO
CUBICACION NO.: 5
FECHA DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 5, 2024
CONTRATISTA: DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L.

Pag. 01/02
MONTO CONTRATADO: RDS\$110,999,733.33
MONTO AVANCE: RDS\$17,880,561.06
NO. CONTRATO: 002/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	P. U. RDS	TOTAL	CANTIDADES				COSTOS RDS		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	PRELIMINARES											
1	MISLANEOS											
1.01	LETRERO DE OBRA	3.00	UD	21,240.00	63,720.00	3.00		3.00	100.00%	63,720.00	-	63,720.00
1.02	CAMPAMENTO	24.00	MES	30,000.00	1,200,000.00	17.00	3.00	20.00	83.33%	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00
1.03	MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	24.00	MES	28,103.85	674,492.42	17.00	2.00	19.00	79.17%	477,765.46	56,207.70	533,973.17
	SUBTOTAL				1,938,212.42					1,391,485.46	266,207.70	1,597,693.17
B	PERFORACION Y AFORO DE POZOS											
1	POZOS NUEVOS A PERFORAR											
1.01	PERFORACION POZOS ACERO 12"	400.00	PL	1,100.00	440,000.00	400.00		400.00	100.00%	440,000.00	-	440,000.00
1.02	HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO	400.00	PL	160.00	64,000.00	400.00		400.00	100.00%	64,000.00	-	64,000.00
1.03	RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12"	350.00	PL	173.25	60,637.50	350.00		350.00	100.00%	60,637.50	-	60,637.50
1.04	SUMINISTRO DE ZAPATA	5.00	UD	2,970.00	14,850.00	5.00		5.00	100.00%	14,850.00	-	14,850.00
1.05	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8	400.00	PL	1,782.00	712,800.00	400.00		400.00	100.00%	712,800.00	-	712,800.00
1.06	PRUEBA DE AFORO 24 H	5.00	UD	103,950.00	519,750.00	5.00		5.00	100.00%	519,750.00	-	519,750.00
1.07	ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS	3.00	UD	14,850.00	44,550.00	3.00		3.00	100.00%	44,550.00	-	44,550.00
1.08	INFORME TECNICO LITOLOGICO, HIDRAULICO E HIDROQUIMICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	5.00	PA	19,800.00	99,000.00	5.00		5.00	100.00%	99,000.00	-	99,000.00
1.09	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION	5.00	UD	1,980.00	9,900.00	5.00		5.00	100.00%	9,900.00	-	9,900.00
1.10	PERFORACION DE POZO EN 8"	250.00	PL	1,160.00	275,000.00	250.00		250.00	100.00%	275,000.00	-	275,000.00
1.11	ENCAMISADO EN TUBERIA PVC SDR 26 DE 8"	100.00	PL	1,134.72	113,472.00	100.00		100.00	100.00%	113,472.00	-	113,472.00
	SUBTOTAL				2,353,959.50					2,383,959.50	-	2,383,959.50
B	LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL											
1	RED											
1.01	REPLANTEO LINEA DE 12" (CON TOPOGRAFO)	1,630.00	ML	60.00	97,800.00	1,630.00		1,630.00	100.00%	97,800.00	-	97,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
	LINEA DE 12"											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO EN LINEA DE 12"	1,695.20	M3	198.00	335,649.60	1,695.20		1,695.20	100.00%	335,649.60	-	335,649.60
2.02	ASIENTO DE ARENA	130.40	M3	940.50	122,641.20	130.40		130.40	100.00%	122,641.20	-	122,641.20
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	1,017.12	M3	539.55	548,787.10	1,017.12		1,017.12	100.00%	548,787.10	-	548,787.10
2.04	BOTE DE MATERIAL	847.60	M3	247.50	209,781.00	847.60		847.60	100.00%	209,781.00	-	209,781.00
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE PSUST. M	508.56	M3	762.30	387,675.29	508.56		508.56	100.00%	387,675.29	-	387,675.29
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 12" PVC-SDR 21 C/JG + 5% POR CAMP	1,711.50	ML	8,508.58	14,562,434.18	1,711.50		1,711.50	100.00%	14,562,434.67	-	14,562,434.67
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 12"	1,630.00	ML	107.00	174,410.00	1,630.00		1,630.00	100.00%	174,410.00	-	174,410.00
4	ACOMETIDAS Y REPARACIONES											
4.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML	15.00	UD	3,819.74	57,296.05	15.00		15.00	100.00%	57,296.05	-	57,296.05
4.02	REPARACION DE ACOMETIDAS	20.00	UD	1,420.97	28,419.36	20.00		20.00	100.00%	28,419.36	-	28,419.36
	SUBTOTAL				16,524,889.78					16,524,894.27	-	16,524,894.27
C	REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL											
1	RED											
1.01	LIMPIEZA GENERAL	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	15,000.00	15,000.00
2	PINTURA EPOXICA:											

ONB

ECD

2.01	EN MUROS	350.00	M2	277.2	97,020.00	0.00	350.00	350.00	100.00%	-	97,020.00	97,020.00
3	PIEZAS ESPECIALES											
3.01	VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 8" (COMPLETA)	4.00	UD	115,066.24	460,264.96	0.00	4.00	4.00	100.00%	-	460,264.96	460,264.96
3.02	VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6" (COMPLETA)	1.00	UD	77,516.71	77,516.71	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	77,516.71	77,516.71
3.03	CODOS DE 8" X 45 HN	3.00	UD	12,090.78	36,272.35	0.00	3.00	3.00	100.00%	-	36,272.35	36,272.35
3.04	CODOS DE 8" X 90 HN	3.00	UD	15,493.90	46,481.71	0.00	3.00	3.00	100.00%	-	46,481.71	46,481.71
3.05	T DE 8" HN	2.00	UD	16,004.37	32,008.75	0.00	2.00	2.00	100.00%	-	32,008.75	32,008.75
3.06	REGISTRO 07 M X 0.7M	4.00	UD	32,175.00	128,700.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	-	128,700.00	128,700.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
4.01	TUBERIA DE 8" ACERO	12.10	ML	6,183.55	74,821.01	0.00	12.10	12.10	100.00%	-	74,821.01	74,821.01
	SUBTOTAL				968,085.49					-	968,085.50	968,085.50
D	REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO											
1	CASETA DE BOMBEO											
1.01	LIMPIEZA GENERAL	1.00	P.A.	9,000.00	9,000.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	9,000.00	9,000.00
1.02	CASETA DE BOMBEO 3MX3M	1.00	UD	327,237.79	327,237.79	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	327,237.79	327,237.79
2	PRELIMINARES											
2.01	REHABILITACION MALLA CICLONICA	65.00	ML	4,455.00	289,575.00	0.00	65.00	65.00	100.00%	-	289,575.00	289,575.00
2.02	DEMOLICION CISTERNA VIEJA	1.00	PA	3,960.00	3,960.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	3,960.00	-	3,960.00
2.03	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE	1.00	PA	24,474.13	24,474.13	1.00	1.00	1.00	100.00%	24,474.13	-	24,474.13
2.04	BOTE DE ESCOMBROS Y DESMONTE DE ARBOLES	1.00	PA	70,040.32	70,040.32	1.00	1.00	1.00	100.00%	70,040.32	-	70,040.32
3	CISTERNA 170,000 GL											
3.01	EXCAVACION CON EQUIPO	978.20	M3	198.00	193,683.60	0.00	978.20	978.20	100.00%	-	193,683.60	193,683.60
3.02	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	1,271.66	M3	247.50	314,735.85	0.00	1,271.66	1,271.66	100.00%	-	314,735.85	314,735.85
3.03	LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2" @ 0.20m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2	18.60	M3	24,552.52	456,676.87	0.00	18.60	18.60	100.00%	-	456,676.87	456,676.87
3.04	ZAPATA DE COLUMNA	0.79	M3	18,365.16	14,508.48	0.00	0.79	0.79	100.00%	-	14,508.48	14,508.48
3.05	COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2" - 3/8" @ 0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	0.63	M3	29,027.83	18,287.53	0.00	0.63	0.63	100.00%	-	18,287.53	18,287.53
3.06	COLUMNA C2 40x30 6 f 1/2" - 3/8" @ 0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	1.90	M3	36,474.19	69,300.96	0.00	1.90	1.90	100.00%	-	69,300.96	69,300.96
3.07	VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4" - 3/8" @ 0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	4.95	M3	36,417.41	180,266.18	0.00	4.95	4.95	100.00%	-	180,266.18	180,266.18
3.08	MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30m ESPESOR 3/8" @ 0.20m EJE Y, 1/2 @ 20 EJE X A.C HORMIGON 240 KG/CM2	59.96	M3	28,116.17	1,685,873.67	0.00	59.96	59.96	100.00%	-	1,685,873.67	1,685,873.67
3.09	LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8 @ 0.15 A D ADIC. 3/8 @ 30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2	28.30	M3	28,998.11	820,646.51	0.00	28.30	28.30	100.00%	-	820,646.51	820,646.51
3.10	ZAPATA DE MUROS 1/2 @ 0.20m A.C y A.D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	44.18	M3	27,122.45	1,198,269.84	0.00	44.18	44.18	100.00%	-	1,198,269.84	1,198,269.84
3.11	RESPIRADERO DE 6"	1.00	UD	1,136.38	1,136.38	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	1,136.38	1,136.38
3.12	REBOSE DE 6"	1.00	UD	26,414.32	26,414.32	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	26,414.32	26,414.32
3.13	PAÑETE	380.27	M2	648.71	246,684.95	0.00	380.27	380.27	100.00%	-	246,684.95	246,684.95
3.13	FRAGUACHE	380.27	M2	84.69	32,205.07	0.00	380.27	380.27	100.00%	-	32,205.07	32,205.07
3.14	ZABALETA	55.00	ML	120.88	6,647.30	0.00	55.00	55.00	100.00%	-	6,647.30	6,647.30
3.15	TAPA DE CISTERNA	1.00	UND	7,306.25	7,306.25	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	7,306.25	7,306.25
4	PINTURA:											
4.01	EN MUROS	89.56	M2	280.00	25,076.80	0.00	89.56	89.56	100.00%	-	25,076.80	25,076.80
5	PIEZAS ESPECIALES											
5.01	VALVULAS COMPUERTAS 4" PLATILLADA (COMPLETA)	2.00	UD	49,155.61	98,311.22	0.00	2.00	2.00	100.00%	-	98,311.22	98,311.22
5.02	VALVULA COMPUERTA DE 6" PLATILLADA (COMPLETA)	1.00	UD	77,516.71	77,516.71	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	77,516.71	77,516.71
5.03	VALVULA COMPUERTA DE 8" PLATILLADA (COMPLETA)	1.00	UD	115,066.24	115,066.24	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	115,066.24	115,066.24

J.M
D.B
g

5.04	CODO DE 6"X 90 HN	3.00	UD	5,466.29	16,398.86	0.00	3.00	3.00	100.00%	-	16,398.86	16,398.86
5.05	CODO DE 4"X 90 HN	3.00	UD	5,466.29	16,398.86	0.00	3.00	3.00	100.00%	-	16,398.86	16,398.86
5.06	CODO DE 8"X 90 HN	2.00	UD	15,493.90	30,987.81	0.00	2.00	2.00	100.00%	-	30,987.81	30,987.81
5.07	T DE 6" A 4"	2.00	UD	11,331.65	22,663.30	0.00	2.00	2.00	100.00%	-	22,663.30	22,663.30
5.08	REGISTRO 07 M X 0.7M	4.00	UD	32,175.00	128,700.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	-	128,700.00	128,700.00
	SUBTOTAL				6,528,050.80					98,474.45	6,429,576.34	6,528,050.79
E	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS											
I	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION											
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE	3.00	PA	65,000.00	195,000.00	0.00	3.00	3.00	100.00%	-	195,000.00	195,000.00
1.02	BASE PARA TRANSFORMADOR	1.00	PA	13,365.00	13,365.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	13,365.00	13,365.00
1.03	BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO	1.00	UD	19,800.00	19,800.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	19,800.00	19,800.00
1.04	USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES	1.00	PA	29,700.00	29,700.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	-	29,700.00	29,700.00
1.05	POSTE HAY-500-12	11.00	UD	29,205.00	321,255.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.06	POSTE HAY-500-14	2.00	UD	31,680.00	63,360.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	-	63,360.00	63,360.00
1.07	ALAMBRE AAAC #40	7,500.00	PIE	69.30	519,750.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.08	ESTRUCTURA TIPO MT-316	4.00	UD	31,695.68	126,782.73	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.09	ESTRUCTURA TIPO MT-307	1.00	UD	21,014.81	21,014.81	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.10	ESTRUCTURA TIPO MT-301	9.00	UD	6,915.07	62,235.64	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.11	ESTRUCTURA TIPO MT-202	1.00	UD	27,720.00	27,720.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.12	ESTRUCTURA HA-100	5.00	UD	5,657.60	28,288.01	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.13	TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL	4.00	UD	321.75	1,287.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA Y 800-12	1.00	UD	34,155.00	34,155.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.15	CUT-OUT 100AMPS	6.00	UD	4,158.00	24,948.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.16	PARARRAYO DE 9KV	3.00	UD	2,277.00	6,831.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.17	FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS	6.00	UD	118.80	712.80	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.18	SISTEMA DE TIERRA	10.00	PA	8,008.49	80,084.86	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.19	RIEL UNITRUD DE 3/4	1.00	UD	693.00	693.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.20	ABRAZADERA DE 3" UNITRON	40.00	UD	89.10	3,564.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.21	TUBO IMC DE 3*10	2.00	UD	4,455.00	8,910.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.22	CONDULET DE 3	1.00	UD	1,485.00	1,485.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.23	TUBERIA SDR26 DE 3*19	2.00	UD	1,188.00	2,376.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.24	EXCAVACION DE 45*0.80*0.60	21.60	M3	321.75	6,939.80	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.25	TAPADO ZANJA	28.00	M3	173.25	4,851.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.26	HOYO PARA VIENTO Y POSTE	18.00	UD	693.00	11,088.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.27	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3"	3.00	UD	34.65	103.95	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.28	VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES	13.00	UD	1,485.00	19,305.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.29	MATERIALES VARIOS	1.00	P. A.	4,455.00	4,455.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
1.30	MANO DE OBRA	1.00	P. A.	231,660.00	231,660.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.00	EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1				1,871,738.60							
2.01	MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 200 GPM Y 190 PIE DE TDI, COMPLETA 25 HP	1.00	UD	696,200.00	696,200.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.02	PLATILLOS DE 6" PARA SOLDAR	4.00	UD	6,064.04	24,256.16	-	-	-	0.00%	-	-	-
2.03	PLATILLOS DE 2" PARA SOLDAR	2.00	UD	3,133.65	6,267.30	-	-	-	0.00%	-	-	-
2.04	VALVULA DE 6" PLATILLADA VASTAGO ASCENDIENTE ANSI 150	1.00	UD	99,488.31	99,488.31	-	-	-	0.00%	-	-	-
2.05	VALVULA DE 2" PLATILLADA	1.00	UD	25,932.58	25,932.58	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.06	VALVULA CHEQUE DE 6" PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD	99,488.31	99,488.31	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD	222.75	8,910.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.08	VALVULA DE AIRE DE 1"	1.00	UD	18,058.17	18,058.17	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.09	JUNTA DE METAL DE 6" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA)	1.00	UD	11,798.66	11,798.66	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.10	TUBERIA DE 6"x1/4"x20'	2.00	UD	29,658.69	59,317.38	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.11	TORNILLOS DE 3/8x3" CON SU TUERCA	8.00	UD	148.50	1,188.00	0.00	-	-	0.00%	-	-	-
2.12	TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD	6,283.18	3,141.59	0.00	-	-	0.00%	-	-	-

J. M

DJB

gy

2.13	MANOMETRIA	1.00	UD.	2,772.00	2,772.00	0.00	-	0.00%	-	-	-
2.14	MANO DE OBRA	1.00	PA	222,750.00	222,750.00	0.00	-	0.00%	-	-	-
2.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO	200.00	PHE	338.92	67,783.32	0.00	-	0.00%	-	-	-
3	EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2.										
3.01	MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 80 GPM Y 575 PIE DE TDIIL COMPLETA 15 HP	1.00	UD.	383,500.00	383,500.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	383,500.00	383,500.00
3.02	PLATILLOS DE 4" PARA SOLDAR	4.00	UD.	5,485.84	21,943.36	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.03	PLATILLOS DE 2" PARA SOLDAR	2.00	UD.	3,133.65	6,267.30	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.04	VALVULA DE 4" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150	1.00	UD.	54,081.44	54,081.44	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.05	VALVULA DE 2" PLATILLADA	1.00	UD.	25,932.58	25,932.58	0	-	0.00%	-	-	-
3.06	VALVULA CHEQUE DE 4" PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD.	49,951.44	49,951.44	0	-	0.00%	-	-	-
3.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD.	222.75	8,910.00	0	-	0.00%	-	-	-
3.08	VALVULA DE AIRE DE 3/4"	1.00	UD.	16,559.57	16,559.57	0	-	0.00%	-	-	-
3.09	JUNTA DE METAL DE 4" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA)	1.00	UD.	8,704.45	8,704.45	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.10	TUBERIA DE 4"x1/4"x20'	0.35	UD.	19,782.94	6,924.03	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.11	TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA	8.00	UD.	148.50	1,188.00	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.12	TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD.	6,283.18	3,141.59	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.13	MANOMETRIA	1.00	UD.	2,772.00	2,772.00	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.14	MANO DE OBRA	1.00	PA	222,750.00	222,750.00	0.00	-	0.00%	-	-	-
3.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO	180.00	PHE	338.92	61,004.99	0	-	0.00%	-	-	-
	SUBTOTAL				5,964,443.73					704,725.00	704,725.00
F	LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO										
1	RED										
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	2,190.00	ML.	60.00	131,400.00	0.00	2,190.00	2,190.00	100.00%	131,400.00	131,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:										
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	1,971.00	M3	198.00	390,258.00	0.00	1,971.00	1,971.00	100.00%	390,258.00	390,258.00
2.02	ASIENTO DE ARENA	164.25	M3	940.50	154,477.13	0.00	164.25	164.25	100.00%	154,477.13	154,477.13
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	1,182.60	M3	539.55	638,071.83	0.00	1,182.60	1,182.60	100.00%	638,071.83	638,071.83
2.04	BOTE DE MATERIAL	985.50	M3	247.50	243,911.25	0.00	985.50	985.50	100.00%	243,911.25	243,911.25
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M.	591.30	M3	762.30	450,747.99	0.00	591.30	591.30	100.00%	450,747.99	450,747.99
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:										
3.01	TUBERIA DE 8" PVC-SCH40 + 5% POR CAMPANA	2,227.50	ML	3,247.24	7,233,219.72	0.00	-	-	0.00%	-	-
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS										
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 8"	2,190.00	ML.	80.00	175,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	100.00%	175,200.00	175,200.00
5	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO										
5.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 8"	72.00	ML	8,379.91	603,353.49	0.00	72.00	72.00	100.00%	603,353.49	603,353.49
5.02	ANCLAJES	14.00	UD	6,509.60	91,134.40	0.00	14.00	14.00	100.00%	91,134.40	91,134.40
6	PIEZA ESPECIALES										
6.01	CODOS DE 8" X 45 HN	2.00	UD	12,090.78	24,181.57	0.00	2.00	2.00	100.00%	24,181.57	24,181.57
7	VALVULAS										
7.02	VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 3" CON SU NIPLE	1.00	UD	18,308.45	18,308.45	0.00	-	0.00%	-	-	-
7.03	VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1 1/2" REISCADA	3.00	UD	34,594.22	103,782.66	0.00	3.00	3.00	100.00%	103,782.66	103,782.66
8	ASFALTO										
8.01	CORTE DE ASFALTO	810.00	ML	87.27	70,688.70	0.00	810.00	810.00	100.00%	70,688.70	70,688.70
9	ACOMETIDAS Y REPARACIONES DE AVERIAS										
9.01	REPARACION DE ACOMETIDAS	20.00	UD	1,420.97	28,419.36	0.00	20.00	20.00	100.00%	28,419.36	28,419.36
9.02	REPARACION DE AVERIAS DE 6"	6.00	UD	11,911.10	71,466.60	0.00	6.00	6.00	100.00%	71,466.60	71,466.60
	SUBTOTAL				10,438,621.15					3,177,092.98	3,177,092.98
G	LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL TANQUE.										
1	RED										
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	2,860.00	ML.	60.00	171,600.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00%	171,600.00	171,600.00

J. M.
D.P.B.
g

2	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	1,887.60	M3	198.00	373,744.80	1,887.60		1,887.60	100.00%	373,744.80	-	373,744.80
2.02	ASIENTO DE ARENA	171.60	M3	940.50	161,389.80	171.60		171.60	100.00%	161,389.80	-	161,389.80
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	1,132.56	M3	539.55	611,072.75	1,132.56		1,132.56	100.00%	611,072.75	-	611,072.75
2.04	BOTE DE MATERIAL	943.80	M3	247.50	233,590.50	943.80		943.80	100.00%	233,590.50	-	233,590.50
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M	566.28	M3	762.30	431,675.24	566.28		566.28	100.00%	431,675.24	-	431,675.24
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 4" SDR 21 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP.	2,883.37	ML	1,103.24	3,181,060.16	2,883.37		2,883.37	100.00%	3,181,060.16	-	3,181,060.16
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4"	2,860.00	ML	65.00	185,900.00	2,860.00		2,860.00	100.00%	185,900.00	-	185,900.00
5	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO											
5.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4"	119.63	ML	7,309.45	874,429.79	119.63		119.63	100.00%	874,429.79	-	874,429.79
5.02	ANCLAJES	7.00	UD	6,509.60	45,567.20	0		-	0.00%	-	-	-
6	PIEZA ESPECIALES											
6.01	CODOS DE 4" X 45 HN	2.00	UD	5,344.99	10,689.97	2.00		2.00	100.00%	10,689.97	-	10,689.97
6.02	CODOS DE 4" X 90 HN	1.00	UD	5,466.29	5,466.29	1		1.00	100.00%	5,466.29	-	5,466.29
6.03	CODOS DE 3" X 90 HN	4.00	UD	4,931.99	19,727.94	4		4.00	100.00%	19,727.94	-	19,727.94
6.04	T DE 3" HN	2.00	UD	4,931.99	9,863.97	2		2.00	100.00%	9,863.97	-	9,863.97
7	VALVULAS											
7.01	VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE	1.00	UD	8,546.78	8,546.78	1.00		1.00	100.00%	8,546.78	-	8,546.78
7.02	VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA	2.00	UD	16,559.57	33,119.14	2		2.00	100.00%	33,119.14	-	33,119.14
7.03	VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 3/4" ROSCADA	4.00	UD	20,136.03	80,544.12	4		4.00	100.00%	80,544.12	-	80,544.12
7.04	VALVULAS COMPUERTAS DE 4" PLATILLADA, (COMPLETA)	2.00	UD	49,155.61	98,311.22	2		2.00	100.00%	98,311.22	-	98,311.22
7.05	VALVULAS COMPUERTAS DE 3" PLATILLADA, (COMPLETA)	1.00	UD	38,341.62	38,341.62	1.00		1.00	100.00%	38,341.62	-	38,341.62
7.06	REGISTRO 2.00 M X 2.00 M	1.00	UD	57,553.99	57,553.99	1.00		1.00	100.00%	57,553.99	-	57,553.99
8	LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE											
8.01	LIMPIEZA DEL TANQUE	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	0.00		-	0.00%	-	-	-
9	PINTURA:											
9.01	EN MUROS	100.80	M2	280.00	28,224.00	0.00		-	0.00%	-	-	-
	SUBTOTAL				6,675,419.28					6,586,628.08	-	6,586,628.08
II	LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DEL TANQUE											
1	RED											
1.1	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	5,230.00	ML	60.00	313,800.00	5,230.00		5,230.00	100.00%	313,800.00	-	313,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	4,210.15	M3	198.00	833,609.70	4,210.15		4,210.15	100.00%	833,609.70	-	833,609.70
2.02	ASIENTO DE ARENA	366.10	M3	940.50	344,317.05	366.10		366.10	100.00%	344,317.05	-	344,317.05
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	2,526.09	M3	539.55	1,362,951.86	2,526.09		2,526.09	100.00%	1,362,951.86	-	1,362,951.86
2.04	BOTE DE MATERIAL	2,105.08	M3	247.50	521,006.06	2,105.08		2,105.08	100.00%	521,006.06	-	521,006.06
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M	1,684.06	M3	762.30	1,283,758.94	1,684.06		1,684.06	100.00%	1,283,758.94	-	1,283,758.94
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 6" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP.	5,491.50	ML	2,170.98	11,921,918.26	5,300.00		5,300.00	96.51%	11,506,176.23	-	11,506,176.23
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 6"	5,230.00	ML	70.00	366,100.00	5,230.00		5,230.00	100.00%	366,100.00	-	366,100.00
5	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO											
5.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 6"	239.99	ML	11,296.04	2,710,936.19	239.99		239.99	100.00%	2,710,936.19	-	2,710,936.19
5.02	ANCLAJES	33.00	UD	6,509.60	214,816.80	33.00		33.00	100.00%	214,816.80	-	214,816.80
6	PIEZA ESPECIALES											
6.01	T DE 6" A 2" HN	3.00	UD	10,060.90	30,182.71	3.00		3.00	100.00%	30,182.71	-	30,182.71
6.02	CODOS DE 6" X 45 HN	4.00	UD	10,208.77	40,835.08	2.00		2.00	50.00%	20,417.54	-	20,417.54
6.03	CODOS DE 6" X 90 HN	4.00	UD	5,466.29	21,865.14	0.00		-	0.00%	-	-	-

J.M

DJB

g

7	VALVULAS												
7.01	VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE	1.00	UD	8,546.78	8,546.78	1.00		1.00	100.00%	8,546.78	-	8,546.78	
7.02	VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA	2.00	UD	16,559.57	33,119.14	2.00		2.00	100.00%	33,119.14	-	33,119.14	
7.03	VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1" ROSCADA	4.00	UD	28,581.41	114,325.64	4.00		4.00	100.00%	114,325.64	-	114,325.64	
7.04	VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6" (COMPLETA)	3.00	UD	77,516.71	232,550.13	0.00		-	0.00%	-	-	-	
7.05	REGISTRO 0.70 M X 0.70 M	3.00	UD	32,175.00	96,525.00	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8	FANQUE NUEVO DE HORMIGON DE 130 MFL. GAL.												
8.01	MOVIMIENTO DE TIERRA	426.15	M3	198.00	84,377.70	0.00	426.15	426.15	100.00%	-	84,377.70	84,377.70	
8.02	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	554.00	M3	247.50	137,115.00	0.00	554.00	554.00	100.00%	-	137,115.00	137,115.00	
8.03	LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2" @ 0.20m EN A D FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2	13.25	M3	24,552.52	325,320.89	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.04	ZAPATA DE COLUMNAS	0.79	M3	18,365.16	-	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.05	COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2" - 3/8" @ 0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	0.63	M3	29,027.83	18,287.53	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.06	COLUMNA C2 40x30 6 f 1/2" - 3/8" @ 0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	1.90	M3	36,474.19	69,300.96	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.07	VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4" - 3/8" @ 0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	4.54	M3	36,417.41	165,335.04	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.08	MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8" @ 0.20m EJE Y, 1/2" @ 20 EJE X A C HORMIGON 240 KG/CM2	55.93	M3	28,116.17	1,572,537.39	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.09	LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8" @ 0.15 A D ADIC. 3/8" @ 30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2	23.81	M3	28,998.11	690,445.00	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.10	ZAPATA DE MUROS 1/2" @ 0.20m A C Y A D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2	42.34	M3	27,122.45	1,148,364.53	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.11	RESPIRADERO DE 6"	1.00	UD	1,136.38	1,136.38	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.12	REBOSE DE 6"	1.00	UD	26,414.32	26,414.32	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.13	DESAGUE DE 6"	1.00	UD	26,414.32	26,414.32	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.14	PAÑETE	333.60	M2	648.71	216,409.66	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.15	PAÑETE EXTERIOR	96.00	M2	648.71	62,276.16	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.16	FRAGUACHE	333.60	M2	84.69	28,252.58	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.17	ZAPALETA	50.40	ML	120.86	6,091.34	0.00		-	0.00%	-	-	-	
8.18	TAPA DEL DEPOSITO	1.00	UND	7,306.25	7,306.25	0.00		-	0.00%	-	-	-	
9	PINTURA:												
9.01	EN MUROS	135.00	M2	280.00	37,800.00	0.00		-	0.00%	-	-	-	
	SUBTOTAL			25,074,349.54						19,664,064.64	221,492.70	19,885,557.34	
1	RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA (ESTERO HONDO)												
1	RED												
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	3,619.00	ML	60.00	217,140.00	3,619.00		3,619.00	100.00%	217,140.00	-	217,140.00	
1.02	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) TRAMO DE 2"	66.00	ML	60.00	3,960.00	66.00		66.00	100.00%	3,960.00	-	3,960.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:												
	LINEA DE 4"												
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 4"	2,388.54	M3	198.00	472,930.92	2,388.54		2,388.54	100.00%	472,930.92	-	472,930.92	
2.02	ASIENTO DE ARENA	217.14	M3	940.50	204,220.17	217.14		217.14	100.00%	204,220.17	-	204,220.17	
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	1,433.12	M3	539.53	773,242.05	1,433.12		1,433.12	100.00%	773,242.05	-	773,242.05	
2.04	BOTE DE MATERIAL	1,194.27	M3	247.50	295,581.83	1,194.27		1,194.27	100.00%	295,581.83	-	295,581.83	
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M	716.56	M3	762.30	546,235.21	716.56		716.56	100.00%	546,235.21	-	546,235.21	
	LINEA DE 2"												
2.06	EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 2"	41.58	M3	198.00	8,232.84	41.58		41.58	100.00%	8,232.84	-	8,232.84	
2.07	ASIENTO DE ARENA	3.96	M3	940.50	3,724.38	3.96		3.96	100.00%	3,724.38	-	3,724.38	
2.08	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	24.95	M3	539.53	13,460.69	24.95		24.95	100.00%	13,460.69	-	13,460.69	
2.09	BOTE DE MATERIAL	20.79	M3	247.50	5,145.53	20.79		20.79	100.00%	5,145.53	-	5,145.53	
2.10	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M	12.47	M3	762.30	9,508.93	12.47		12.47	100.00%	9,508.93	-	9,508.93	

J. 
DJB
g 

3	SU MINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 4" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP.	3,799.95	ML	1,135.52	4,314,922.55	3,799.95		3,799.95	100.00%	4,314,922.55	-	4,314,922.55
3.02	TUBERIA DE 2" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP.	69.30	ML	618.42	42,856.69	0.00		-	0.00%	-	-	-
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4"	3,619.00	ML	65.00	235,235.00	3,619.00		3,619.00	100.00%	235,235.00	-	235,235.00
4.02	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 2"	66.00	ML	50.98	3,364.68	0.00		-	0.00%	-	-	-
2	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO											
2.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4"	115.64	ML	7,309.45	845,265.07	115.64		115.64	100.00%	845,265.07	-	845,265.07
2.02	ANCLAJES	33.00	UD	6,509.60	214,816.80	0.00	33.00	33.00	100.00%	-	214,816.80	214,816.80
3	PIEZAS ESPECIALES											
3.01	T DE 4" A 2" HN	11.00	UD	8,869.81	97,567.93	11.00		11.00	100.00%	97,567.93	-	97,567.93
3.02	T DE 6" A 2" HN	3.00	UD	9,630.09	28,890.27	3.00		3.00	100.00%	28,890.27	-	28,890.27
3.03	REDUCCION DE 6" A 4" HN	1.00	UD	9,598.40	9,598.40	1.00		1.00	100.00%	9,598.40	-	9,598.40
3.04	CODO DE 12 GRADOS DE 6" HN	1.00	UD	5,466.29	5,466.29	1.00		1.00	100.00%	5,466.29	-	5,466.29
4	ASFALTO											
4.01	CORTE DE ASFALTO	4,120.00	ML	87.27	359,552.40	4,120.00		4,120.00	100.00%	359,552.40	-	359,552.40
5	ACOMETIDAS:											
5.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML	85.00	UD	3,819.74	324,677.63	85.00		85.00	100.00%	324,677.63	-	324,677.63
6	VALVULAS											
6.01	VALVULA COMPUERTA DE 2" PLATILLADA (COMPLETA)	3.00	UD	25672.67	77,018.01	3.00		3.00	100.00%	77,018.01	-	77,018.01
6.02	REGISTRO	3.00	UD	32,175.00	96,525.00	0.00		-	0.00%	-	-	-
	SU BTOTAL				9,209,139.26					8,851,876.09	214,816.80	9,066,392.89

J. M

Q2B

gy

J	RED DE DISTRIBUCION LOS PROYECTOS											
1	RED											
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	990.00	ML	60.00	59,400.00	990.00		990.00	100.00%	59,400.00	-	59,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	641.52	M3	198.00	127,020.96	641.52		641.52	100.00%	127,020.96	-	127,020.96
2.02	ASIEN TO DE ARENA	59.40	M3	940.50	55,865.70	59.40		59.40	100.00%	55,865.70	-	55,865.70
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	384.91	M3	539.55	207,679.27	384.91		384.91	100.00%	207,679.27	-	207,679.27
2.04	BOTE DE MATERIAL	320.76	M3	247.50	79,388.10	320.76		320.76	100.00%	79,388.10	-	79,388.10
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M.	192.46	M3	762.30	146,709.21	192.46		192.46	100.00%	146,709.21	-	146,709.21
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 3" PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP.	1,039.50	ML	809.30	841,271.76	1,039.50		1,039.50	100.00%	841,271.76	-	841,271.76
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3"	990.00	ML	60.00	59,400.00	990.00		990.00	100.00%	59,400.00	-	59,400.00
5	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO											
5.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3"	45.72	ML	5,527.97	252,738.78	45.72		45.72	100.00%	252,738.78	-	252,738.78
5.02	ANCLAJES	4.00	UD	6,509.60	26,038.40	4.00		4.00	100.00%	26,038.40	-	26,038.40
6	ACOMETIDAS:											
6.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML	6.00	UD	3,819.74	22,918.42	6.00		6.00	100.00%	22,918.42	-	22,918.42
7	VALVULAS											
7.01	VALVULAS COMPUERTAS DE 3" PLATILLADA (COMPLETA)	1.00	UD	38,341.62	38,341.62	1.00		1.00	100.00%	38,341.62	-	38,341.62
7.02	REGISTRO 0.70 M X 0.70 M	1.00	UD	32,175.00	32,175.00	1.00		1.00	100.00%	32,175.00	-	32,175.00
8	PIEZAS ESPECIALES											
8.01	TE DE 3" HN	1.00	UD	5,296.54	5,296.54	1.00		1.00	100.00%	5,296.54	-	5,296.54
8.02	CODO DE 90 DE 3" HN	1.00	UD	6,025.12	6,025.12	1.00		1.00	100.00%	6,025.12	-	6,025.12
	SUB-TOTAL				1,960,268.88					1,960,268.88	-	1,960,268.88
K	RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD TIBURCIO											
1	RED											
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	1,580.00	ML	60	94,800.00	1,580.00		1,580.00	100.00%	94,800.00	-	94,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	1,023.84	M3	198	202,720.32	1,023.84		1,023.84	100.00%	202,720.32	-	202,720.32
2.02	ASIEN TO DE ARENA	94.80	M3	940.5	89,159.40	94.80		94.80	100.00%	89,159.40	-	89,159.40
2.03	RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION	614.30	M3	539.55	331,447.72	614.30		614.30	100.00%	331,447.72	-	331,447.72
2.04	BOTE DE MATERIAL	511.92	M3	247.5	126,700.20	511.92		511.92	100.00%	126,700.20	-	126,700.20
2.05	RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M.	307.15	M3	762.3	234,141.97	307.15		307.15	100.00%	234,141.97	-	234,141.97
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:											
3.01	TUBERIA DE 3" PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP.	1,659.00	ML	809.30	1,342,635.74	1,465.00		1,465.00	88.31%	1,185,630.71	-	1,185,630.71
3.02	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1"	450.00	ML	205.87	92,641.30	0.00		-	0.00%	-	-	-
4	PRUEBAS HIDROSTATICAS											
4.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3"	1,580.00	ML	60.00	94,800.00	1,465.00		1,465.00	92.72%	87,900.00	-	87,900.00
5	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO											
5.01	CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3"	30.00	ML	5,527.97	165,839.09	30.30	(0.30)	30.00	100.00%	167,497.49	(1,658.39)	165,839.09
5.02	ANCLAJES	5.00	UD	6,509.60	32,548.00	5.00		5.00	100.00%	32,548.00	-	32,548.00
6	ACOMETIDAS:											
6.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML	94.00	UD	3,819.74	359,055.26	94.00		94.00	100.00%	359,055.26	-	359,055.26
7	PIEZAS ESPECIALES											
7.01	CODO DE 45 DE 3" HN	1.00	UD	2,416.79	2,416.79	1.00		1.00	100.00%	2,416.79	-	2,416.79
	SUB-TOTAL				3,168,905.99					2,914,017.88	(1,658.39)	2,912,359.46
	SUB-TOTAL GENERAL				90,794,345.82					60,345,369.22	10,952,253.13	71,297,622.35

J.M

Q2B

9/



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

OBRA: REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO

CUBICACION N.º 5

FECHA DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 5, 2024

CONTRATISTA: DOS CAMINOS

Pág. 09/09

MONTO CONTRATADO: RD\$110,999,733.33

AVANCE: RD\$17,880,561.66 RD\$17,880,561.66

NO. CONTRATO: 062/2022

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES	PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
MAS:	RD\$88,922,615.23	\$60,345,369.22	RD\$10,552,253.13	RD\$71,297,623.35
GASTOS INDIRECTOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5%	RD\$3,112,291.53	\$2,112,087.92	RD\$580,328.86	RD\$2,495,416.78
HONORARIOS PROFESIONALES 10%	RD\$8,892,261.52	\$6,034,536.92	RD\$1,095,225.31	RD\$7,129,762.34
ITUBA A HONORARIOS PROFESIONALES 18%	RD\$1,600,607.07	\$1,086,216.65	RD\$197,140.56	RD\$1,283,367.20
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3%	RD\$2,667,678.46	\$1,819,361.08	RD\$322,547.59	RD\$2,138,928.67
TRANSPORTE 2%	RD\$1,778,453.30	\$1,204,907.34	RD\$169,652.53	RD\$1,425,852.45
LEY 606 1%	RD\$889,226.15	\$603,453.69	RD\$10,952.38	RD\$713,976.22
CORRA 0.15%	RD\$88,922.62	\$60,345.37	RD\$1,092.38	RD\$71,397.61
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 21%	RD\$19,025,439.66	\$12,913,909.01	RD\$2,345,762.17	RD\$15,257,091.16
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO	RD\$107,951,954.88	\$73,259,278.24	RD\$13,296,835.10	RD\$94,555,313.53
IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION)	0%	RD\$0.00		
DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE PA	RD\$300,000.00			
DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE PA	RD\$100,000.00			
ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS 35%	RD\$2,667,678.46	RD\$973,348.82	RD\$42,750.00	RD\$4,397,698.82
SUPERVISION 0%	RD\$0.00			
SUB-TOTAL	RD\$3,067,678.46	RD\$973,348.82	RD\$42,750.00	RD\$4,397,698.82
TOTAL GENERAL	RD\$110,999,733.33	RD\$74,232,627.06	RD\$13,749,785.30	RD\$98,952,412.35
MEJORA:				
AMORTIZACION DEL AVANCE 20%		\$14,651,855.65	\$2,743,957.06	\$17,395,812.71
SUB-TOTAL		\$14,651,855.65	\$2,743,957.06	\$17,395,812.71
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05		\$89,598,771.41	RD\$109,719,232.24	RD\$79,666,599.45



REVISADO POR:
JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

Carlos Eduardo Garrin Ramirez
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO GARRIN RAMIREZ
DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L.

DOS CAMINOS
DEVELOPMENT

OLIVEROS ALBAZAR BRUGAL
DIRECTOR GENERAL

