



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

Puerto Plata, Rep. Dom.
Junio 04, 2024

AL : Licdo. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA : Ing. Oliver José ~~Nazario~~ Brugal
Director General

Licdo. Máximo Herrera
Director Administrativo y Financiero

DEL : Departamento Fiscalización de Obras

ASUNTO : **SOLICITUD PAGO**


ANEXOS : Cubicación, Copia: Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



Por medio de la presente, solicitamos el pago de **OCHO CIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 (RD\$890,833.92)**, a favor de **JUAN ANTONIO GUZMÁN CARMONA**, (CUBICACION NO. 02), por concepto Servicio De construcción Y perforación De Pozos En Varias Comunidades, Prov. Pto. Pta., Provincia Puerto Plata, según contrato No. 002/2021

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,


Ing. Juan Ramon Moore Checo
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

Ing. Juan Ramón Moore
Enc. Fiscalización de Obras
CODIA No. 22700

JRM/MG.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

Viernes 4 de junio 2024
Puerto Plata, República Dominicana

Asunto: Informe de ejecución construcción y perforación de varios pozos en varias comunidades de la Provincia Puerto Plata

La obra de construcción y perforación de varios pozos en varias comunidades de la Provincia Puerto Plata fue realizada mediante el proceso de comparación de precios Coraapplata-CCC-CP-2021-0013, la cual fue adjudicada a Juan Antonio Guzman Carmona, RNC. No. 09700141543, RPE. No. 92292., en fecha 29 de septiembre de 2021, cuya oferta fue de Tres Millones Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos dominicanos con 40/100 centavos, (RD\$3,650,424.40) y modificado por la adenda 1 de extensión de plazo y aumento de monto a cuatro millones doscientos setenta y un mil novecientos seis pesos dominicanos con 80/100 centavos (RD\$ 4,271,906.80).

Esta obra inició en el mes de octubre de 2021, la misma marchaba a buen ritmo, pero hubo la necesidad de paralizarla ya que la institución ingresar al nuevo sistema de gestión financiera del estado (SIGEF), esta obra no contaba con código SNIP, por tal razón se debió iniciar el proceso de obtención del código SNIP para que se le pueda realizar pagos a dicho proyecto, adjunto en la cubicación podrán encontrar las labores realizadas al momento de haber paralizado esta obra. El proyecto se encuentra paralizado pero una vez sea pagada la cubicación de los trabajos pendiente, el mismo será retomado hasta concluirlo y ponerlo en funcionamiento para beneficio de los ciudadanos que serán impactados.

El mismo presenta un avance en esta cubicación #2 de 63% con relación al presupuesto establecido en la adenda 1, realizado al proyecto.

Con alta estima, se despide

Ing. Juan Ramón Moore
Enc. Fiscalización de Obras
CODIA No. 22700

Juan Ramon Moore Checo
Encargado de fiscalización de obras de CORAAPPLATA

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 01/02

OBRAS: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES, PROV. PTO. PTA.

CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: Junio 04, 2024
CONTRATISTA: Juan Antonio Guzman Carmona

MONTO CONTRATADO: RD\$3,650,424.40
MONTO ADENDA RD\$ 621,482.40
MONTO AVANCE: RD\$730,084.88
NO. CONTRATO: 002/2021

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	TRABAJOS GENERALES POZOS MARIA LA O											
1.01	Perforacion con barrena de 12" de diametro para encamisar tuberia pvc sdr-26 de 12 de diametro de 120 pies, localizado en Mario O, Sosua.	PIE	280.00	900.00	252,000.00		280.00					
1.02	Suministro de tubo sdr-26 de 12" de diametro, localidad Maria la O, sosua	UND	14.00	21,840.00	305,760.00							
	Prueba o aforo del pozo por 24 horas contiuunas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.					12.00	2.00	14.00	100%	262,080.00	43,680.00	305,760.00
1.03		PA	3.00	95,000.00	285,000.00		3.00	3.00	100%		285,000.00	285,000.00
	SUB-TOTAL POZO MARIA O				RD\$842,760.00					262,080.00	328,680.00	590,760.00
2.0	TRABAJOS GENERALES POZO EN LA Balsa											
2.01	Perforacion con barrena de 8" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 8" de diametro de 80 pies, localizado en estero hondo, villa isabela	PIE	80.00	800.00	64,000.00							
2.02	Suministro de tuberia de hierro negro de 8" de diametro	UND	4.00	21,500.00	86,000.00							
2.03	desarrollo de acuíferos	PA	1.00	25,000.00	25,000.00							
2.04	Trabajo de corte y soldadura	PA	1.00	25,000.00	25,000.00							
	Prueba o aforo del pozo por 24 horas contiuunas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	PA	1.00	95,000.00	95,000.00							
	SUB-TOTAL POZO EN LA Balsa				295,000.00							
3.00	TRABAJOS GENERALES POZOS CABARETE(LAS CUEVAS)											
3.01	Perforacion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 140 pies, localizado en las cuevas , cabarete	PIE	250.00	900.00	225,000.00	140.00	110.00	250.00	100%	126,000.00	99,000.00	225,000.00
3.02	Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro	UND	13.00	26,500.00	344,500.00	14.00	(1.00)	13.00	100%	371,000.00	-26,500.00	344,500.00
3.03	desarrollo de acuíferos	PA	2.00	25,000.00	50,000.00	1.00	1.00	2.00	100%	25,000.00	25,000.00	50,000.00
3.04	Trabajo de corte y soldadura	PA	2.00	25,000.00	50,000.00	1.00	1.00	2.00	100%	25,000.00	25,000.00	50,000.00

3.05	Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	PA	2.00	95,000.00	190,000.00	1.00	1.00	2.00	100%	90,000.00	95,000.00	185,000.00
3.06	SUB-TOTAL POZOS CABARETE				859,500.00							
4.00	REPERFORACION Y LIMPIEZA POZO BARRANCON									637,000.00	217,500.00	854,500.00
4.01	Pistoneo y desarrollo de acuíferos	PA	1.00	50,000.00	50,000.00							
4.02	Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	UND	1.00	95,000.00	95,000.00							
4.03	SUB-TOTAL LIMPIEZA POZOS DE BARRANCON				145,000.00							
5.00	TRABAJOS GENERALES POZO VUELTA LARGA											
5.01	Perforacion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 140 pies, localizado en vuelta larga, Imbert	PIE	80.00	900.00	72,000.00							
5.02	Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro	UND	4.00	26,500.00	106,000.00	5.00	(1.00)	4.00	100%	132,500.00	(26,500.00)	106,000.00
5.03	desarrollo de acuíferos	PA	1.00	25,000.00	25,000.00		1.00	1.00	100%		25,000.00	25,000.00
5.04	Trabajo de corte y soldadura	PA	1.00	25,000.00	25,000.00		1.00	1.00	100%		25,000.00	25,000.00
5.05	Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	PA	1.00	95,000.00	95,000.00		1.00	1.00	100%		95,000.00	95,000.00
5.06	SUB-TOTAL POZO VUELTA LARGA				323,000.00							
6.00	TRABAJOS GENERALES POZO LA LLANADA, VILLA ISABELA									132,500.00	118,500.00	251,000.00
6.01	Perforacion con barrena de 12" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 100 pies, localizado en la llanada, villa isabela	PIE	80.00	900.00	72,000.00							
6.02	Suministro de tuberia de hierro negro de 12" de diametro	UND	4.00	42,000.00	168,000.00	5.00	80.00	4.00	100%	210,000.00	72,000.00	72,000.00
6.03	desarrollo de acuíferos	PA	1.00	25,000.00	25,000.00		(1.00)	1.00	100%		(42,000.00)	168,000.00
6.04	Trabajo de corte y soldadura	PA	1.00	25,000.00	25,000.00		1.00	1.00	100%		25,000.00	25,000.00
6.05	Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	PA	1.00	95,000.00	95,000.00		1.00	1.00	100%		95,000.00	95,000.00
6.06	SUB-TOTAL POZO LA LLANADA, VILLA ISABELA				385,000.00					210,000.00	175,000.00	385,000.00
7.00	PRUEBA DE AFORO											
7.01	Prueba de aforo en Amegadizo	PA	1.00	95,000.00	95,000.00							
7.02	Prueba de aforo en Gualtaco	PA	1.00	95,000.00	95,000.00		1.00	1.00	100%		95,000.00	95,000.00
7.03	SUB-TOTAL PRUEBA DE AFORO, VILLA ISABELA				190,000.00		1.00	1.00	100%		95,000.00	95,000.00
8.00	PERFORACION DE POZOS EN GINEBRA ARZENO, MUNICIPIO SAN FELIPE									RDS190,000.00		190,000.00

JP

J. S.

M-6

QNB

8.01	Perforacion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 8" de diametro de 80 pies, localizado en Ginebra Arzeno , Municipio San Felipe	PJE	160.00	900.00	144,000.00							
8.02	Suministro de tuberia de hierro negro de 8" de diametro	UND	8.00	18,250.00	146,000.00							
8.03	desarrollo de acuíferos	PA	2.00	25,000.00	50,000.00							
8.04	Trabajo de corte y soldadura	PA	2.00	25,000.00	50,000.00							
8.05	Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo.	PA	2.00	95,000.00	190,000.00							
8.06	SUB-TOTAL GINEBRA ARZENO , MUNICIPIO SAN FELIPE				580,000.00							
	SUB-TOTAL GENERAL				RDS3,620,260.00					1,241,580.00	RDS1,029,680.00	

MENOS

TRABAJOS GENERALES POZO GUALETICO

Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro	UND	4.00	21,500.00	86,000.00	4.00	(4.00)	0.00	0%	86,000.00	(86,000.00)	0.00
									86,000.00	(86,000.00)	0.00

R
DPB

J.4

M.6



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 02/02

OBRAS: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES, PROV. PTO. PTA.
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: Junio 04, 2024
CONTRATISTA: Juan Antonio Guzman Carmona

MONTO CONTRATADO: RD\$3,650,424.40
MONTO ADENDA RD\$ 621,482.40
MONTO AVANCE: RD\$730,084.88
NO. CONTRATO: 002/2021

SUB-TOTAL GENERAL MAS:		PRESUPUESTO RD\$3,620,260.00	ANTERIOR RD\$1,327,580.00	PRESENTE RD\$943,680.00	ACUMULADO RD\$2,271,260.00
GASTOS INDIRECTOS					
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RD\$651,646.80	RD\$238,964.40	RD\$169,862.40	RD\$408,826.80
TOTAL PRESUPUESTO		RD\$4,271,906.80			

SUB-TOTAL CUBICADO			RD\$1,566,544.40	RD\$1,113,542.40	RD\$2,680,086.800
MENOS:					
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%		RD\$313,308.88	RD\$222,708.48	RD\$536,017.36
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02			RD\$1,253,235.52	RD\$890,833.92	RD\$2,144,069.44

PREPARADO POR:

Marcos J. Garcia
MARCOS JOEL GARCIA GARCIA
ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS



JUAN RAMON MOORE CHECO
ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS

CONTRATISTA:



JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA

APROBADO POR:

Oliver Jose Nazario Brugal
OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
DIRECTOR GENERAL









