



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y FISCALIZACIÓN


CALENDARIO DE EJECUCION A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre Enero – Marzo 2025.

En el Trimestre Enero, Febrero y Marzo 2025 no se ejecutó el Calendario de los Programas y Proyectos.

Muy Atentamente,


Juan Miguel Castillo
Encargado de Ingeniería y Fiscalización



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ESTATUS
Ampliación línea colectora aguas residuales camino los Llibre, Sosua, Puerto Plata.	RD\$12,094,531.73											100.00%			Finalizada
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Guanatico, Puerto Plata															Finalizada
Ampliación acueducto en la comunidad la Catalina, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata	RD\$16,490,796.77	Noviembre 2022	25.00%	27.00%	30.00%	32.00%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	paralizada
Construcción de colector de aguas residuales en la cañada de Mirador Sur, municipio San Felipe de Puerto Plata, provincia Puerto Plata.	RD\$28,221,947.86											85.00%	88.00%	92.00%	en ejecucion
Ampliación del acueducto del distrito municipal de Cabarete, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata	RD\$24,045,045.18											0.00%	0.00%	0.00%	en ejecucion

Ampliación acueducto de San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata	RD\$21,044,668.35	Septiembre 2023											85.00%	90.00%	100.00%	finalizada
Construcción edificio sede de CORAAPPLATA, provincia puerto plata	RD\$114,734,939.84	Enero 2023											67.00%	69.00%	73.00%	en ejecucion
Ampliación del acueducto de María la O, Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata	RD\$37,129,330.14	Septiembre 2023											60.00%	64.00%	69.00%	en ejecucion
Reconstrucción acueducto en el distrito municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata	RD\$110,999,733.33	Octubre 2022											83.00%	85.00%	88.00%	en ejecucion
Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata	RD\$14,514,918.38	Enero 2024											67.00%	70.00%	74.00%	en ejecucion

Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en la Comunidad de Camú, Reforzamiento del Acueducto Puerto Plata, Construcción de Estación de Bombeo para Abastecimiento de los Sectores Domínguez Arriba y Domínguez Abajo, Altos de Chavón y Los Palomos Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en el Sector de Sabana Grande, Puerto Plata.	RD\$12,047,195.69	Junio 2024										60.00%	64.00%	68.00%	en ejecucion
Construcción instalación de red de abastecimiento de agua en la Gallera, los Charamicos y la Piedra, Puerto Plata.	RD\$4,105,284.00	Junio 2024										100.00%			finalizada