



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

**INFORME CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Trimestre Enero – Marzo 2026.**

Ing. Luis Villa Batista
Encargado de Fiscalización y Supervisión



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ESTATUS
Ampliación línea colectora aguas residuales camino los Libre, Sosua, Puerto Plata.	RD\$15,951,900.97	oct-23							90.00%	90.00%	99.50%				En ejecucion
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Guanico, Puerto Plata									100%	100%	100%				Finalizada
Ampliación acueducto en la comunidad la Catalina, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata	RD\$16,490,796.77	nov-22							36.00%	51.00%	51.00%				Paralizada
Construcción de colector de aguas residuales en la cañada de Mirador Sur, municipio San Felipe de Puerto Plata, provincia Puerto Plata.	RD\$28,221,947.86	ene-21							88.04%	88.04%	88.04%				Paralizada
Ampliación del acueducto del distrito municipal de Cabarete, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata	RD\$33,235,765.95	jun-23							65.20%	65.20%	65.20%				en ejecucion
Ampliación acueducto de San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata	RD\$21,044,668.35	Septiembre 2023							100.00%	100.00%	100.00%				finalizada
Construcción edificio sede de CORAAPPLATA, provincia puerto plata	RD\$114,734,939.84	Enero 2023							65.00%	65.00%	65.00%				en ejecucion
Ampliación del acueducto de María la O, Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata	RD\$37,129,330.14	Septiembre 2023							80.00%	80.00%	80.00%				Paralizada
Reconstrucción acueducto en el distrito municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata	RD\$110,999,733.33	Octubre 2022							90.00%	90.00%	90.00%				en ejecucion
Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata	RD\$14,514,918.38	Enero 2024							86.00%	86.00%	86.00%				Paralizada
Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en la Comunidad de Camú, Reforzamiento del Acueducto Puerto Plata, Construcción de Estación de Bombeo para Abastecimiento de los Sectores Domínguez Arriba y Domínguez Abajo, Altos de Chavón y Los Palomos	RD\$12,047,195.69	Junio 2024							73.00%	73.00%	73.00%				Paralizada
Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en el Sector de Sabana Grande, Puerto Plata.															
Construcción instalación de red de abastecimiento de agua en la Gallera, los Charamicos y la Piedra, Puerto Plata.	RD\$4,105,284.00	Junio 2024							61.00%	61.00%	92.00%				En ejecucion